

ISTANZA DI VIA  
AI SENSI DEGLI ARTT. 23-24-25 D.LGs. 152/2006

**PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA e  
Linea di Connessione  
Potenza Nominale 99,9908 MWp**

**Provincia del Sud Sardegna - Comune di Villasor, loc. "Saltu Bia Montis"**



IDENTIFICATORE

RELAPROG024

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

SCALA




MV PROGETTI s.r.l.  
p.i. 03783170925  
Via Galassi 2, 09131 Cagliari  
Cell. 393.9902969 - 342.0776977

PROGETTISTI

Dott. Ing. Daniele Marras,

Dott. Ing. Lorena Vacca



COMMITTENTE



ACME ENERGIA SOLARE S.R.L.

PIAZZA DELLA VITTORIA, 6  
50129 FIRENZE  
P.I. 07124420485

DATA

NOVEMBRE 2022

FASE DI PROGETTO

- STUDIO DI FATTIBILITA'  
 PRELIMINARE  
 DEFINITIVO  
 ESECUTIVO

REVISIONI

REVISIONI

ID	Nome	Durata 88,00 g - (88,00)	Inizio	Fine	nov 23	04 dic 23				11 dic 23				18 dic 23				25 dic 23				01 gen 24										
					g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d			
1	A - OPERE DI SISTEMAZIONE	29,00	ven 01/12/23	mer 10/01/24	[Gantt bar: 01/12/23 to 10/01/24]																											
2	A.1 - PREDISPOSIZIONE AREA	3,00	mar 05/12/23	gio 07/12/23	[Gantt bar: 05/12/23 to 07/12/23]																											
3	A.1.a - SBANCAMENTI	3,00	mar 05/12/23	gio 07/12/23	[Gantt bar: 05/12/23 to 07/12/23]																											
4	A.2 - RECINZIONI	11,00	ven 01/12/23	ven 15/12/23	[Gantt bar: 01/12/23 to 15/12/23]																											
5	A.3 - VIABILITA'	14,00	ven 08/12/23	mer 27/12/23	[Gantt bar: 08/12/23 to 27/12/23]																											
6	A.3.b - STRADE	14,00	ven 08/12/23	mer 27/12/23	[Gantt bar: 08/12/23 to 27/12/23]																											
7	A.4 - OPERE DI MITIGAZIONE	10,00	gio 28/12/23	mer 10/01/24	[Gantt bar: 28/12/23 to 10/01/24]																											
8	A.4.a - PIANTUMAZIONE	10,00	gio 28/12/23	mer 10/01/24	[Gantt bar: 28/12/23 to 10/01/24]																											
9	B - CAMPO SOLARE	68,00	mar 12/12/23	gio 14/03/24	[Gantt bar: 12/12/23 to 14/03/24]																											
10	B.2 - STRUTTURA DI SUPPORTO	51,00	mar 12/12/23	mar 20/02/24	[Gantt bar: 12/12/23 to 20/02/24]																											
11	B.3 - MODULI	66,00	gio 14/12/23	gio 14/03/24	[Gantt bar: 14/12/23 to 14/03/24]																											
12	C - SISTEMA DI POTENZA	53,00	gio 04/01/24	lun 18/03/24	[Gantt bar: 04/01/24 to 18/03/24]																											
13	C.1 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	53,00	gio 04/01/24	lun 18/03/24	[Gantt bar: 04/01/24 to 18/03/24]																											
14	D - CONNESSIONE RETE	73,00	gio 21/12/23	lun 01/04/24	[Gantt bar: 21/12/23 to 01/04/24]																											
15	E.3 - IMPIANTO UTENTE	73,00	gio 21/12/23	lun 01/04/24	[Gantt bar: 21/12/23 to 01/04/24]																											
16	E.3.a - CABINA UTENTE	48,00	gio 04/01/24	lun 01/04/24	[Gantt bar: 04/01/24 to 01/04/24]																											
17	Altro - Altro	48,00			[Gantt bar: empty]																											
18	E.3.b - LINEE ELETTRICHE	68,00	gio 21/12/23	lun 25/03/24	[Gantt bar: 21/12/23 to 25/03/24]																											
19	E.3.b.a - LINEE INTERRATE	68,00	gio 21/12/23	lun 25/03/24	[Gantt bar: 21/12/23 to 25/03/24]																											
20	E - COSTI DISMISSIONE	68,00			[Gantt bar: empty]																											
21	G.1 - SMANTELLAMENTO	68,00			[Gantt bar: empty]																											
22	G.2 - DEMOLIZIONI	68,00			[Gantt bar: empty]																											
23	G.3 - RIPRISTINI	68,00			[Gantt bar: empty]																											



