

CRONOPROGRAMMA

VAR. PER INT. AV/AC SRG 08

- Realizzazione della Var. All. Ancap Porcellane per int. AV/AC SRG 08 DN 100 (4"), DP 64 bar

fasi	gg	mesi																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Progettazione	120	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
Approvvigionamento materiali	365					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
Procurament Costruzione (Gara Costruzione)	365					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
Consegna delle aree da parte di CEPAV	60																█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
Avvenuta consegna di tutti i permessi a Snam RG	1																	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
Realizzazione della variante	180																	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
Inserimento della variante (*)	30																							█	█	█	█	█	
Rimozione della tubazione e degli impianti esistenti	60																									█	█	█	█
Ripristini	30																											█	█

(*) Vincolato alla finestra per inserimento che deve evitare il periodo invernale per la messa in esercizio.