

Comune di
Brindisi



Provincia di
Brindisi

Regione Puglia



Committente:



MEROPE SOL S.R.L.
VIA MERCATO 3/5 CAP 20121 MILANO (MI)
c.f. 12502480960



Titolo del Progetto:

Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico dotato di accumulo denominato "Boccardi"

Documento:	PROGETTO DEFINITIVO	Codice Pratica:	PCGG1M3	N° Tavola:	I
Elaborato:	CRONOPROGRAMMA	SCALA:	N.D.		
		FOGLIO:	1 di 1		
		FORMATO:	A4		

Nome file: **PCGG1M3_Cronoprogramma_I.pdf**

Progettazione: NEW DEVELOPMENTS S.r.l. Piazza Europa, 14 87100 Cosenza (CS)	Progettisti: dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro dott. ing. Amedeo Costabile dott. ing. Francesco Meringolo	Gruppo di lavoro dott. ing. Denise Di Cianni dott. ing. Diego De Benedittis dott. ing. Giuseppe Imbrogno dott. geol. Martina Petracca
--	---	--

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	01/08/2022	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	CSC	CSC

DESCRIZIONE	MESE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Progettazione esecutiva, rilievi topografici e indagini	█	█	█	█																
Picchettamento e cantierizzazione		█	█	█																
Pulizia e sistemazione terreno e realizzazione viabilità interna			█	█	█															
Trasporto strutture				█	█	█	█													
Trasporto cabine prefabbricate				█	█	█														
Posa in opera di cabine prefabbricate				█	█	█	█													
Realizzazione recinzione perimetrale, siepi, cancelli, impianto di illuminazione e di videosorveglianza					█	█	█	█	█											
Montaggio strutture						█	█	█	█	█										
Trasporto moduli FV					█	█	█	█	█											
Posa in opera moduli FV						█	█	█	█											
Posa cavidotti, cablaggio stringhe, collegamenti a sottocampi							█	█	█	█	█									
Posa di elettrodotto interrato AT							█	█	█											
Realizzazione stazione di accumulo								█	█											
Realizzazione collegamenti alla RTN									█	█										
Collaudi e messa in esercizio										█	█									