

COMUNE DI CASTELLANETA

(Provincia di Taranto)

Realizzazione impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 69,349 MW e potenza in AC di 60 MW denominato "COLANGELO" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) in zona agricola del Comune di Castellaneta in località Facce Rosse

Codifica

PFCA60-R-19

Descrizione

Programma cronologico dei lavori

Proponente



colangelo srl

COLANGELO S.R.L.

Galleria Vintler 17 - IT 39100 Bolzano (BZ)

Tel +39 02 997 493 83

colangelo_srl@pec.it

Sviluppatore



GREENERGY IMPIANTI S.R.L.

Via Sacro Cuore snc - IT 74011 Castellaneta (TA)

Tel +39 0998441860 Fax +39 0998445168

info@greenergyimpianti.it www.greenergyimpianti.it

Progettazione opere di rete



INSE S.R.L.

Via San Giacomo dei Capri, 38

80128 - NAPOLI

Tel. 081 5797998 - e-mail: inse.srl@virgilio.it

| REVISIONI | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|---------------------------|------------|---------------|--|
| 00 | 30/10/2019 | PRIMA EMISSIONE | N. GALDIERO - P. ESPOSITO | F. DI MASO | COLANGELO SRL | |
| N. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO | |



TIPOLOGIA DELL'ELABORATO

RELAZIONE

FORMATO

A4

SCALA

--

FOGLIO

1 / 2

Collegamento alla RTN del parco fotovoltaico nel Comune di Castellaneta (TA)

| Id | Titolo attività | Inizio | Fine | Durata |
|----------|---|------------|------------|--------|
| A | RETE MT | 01/01/2021 | 21/05/2021 | 140 |
| 1 | Apertura cantiere rete MT | 01/01/2021 | 11/01/2021 | 10 |
| 2 | Realizzazione trincea di scavo | 12/01/2021 | 13/03/2021 | 60 |
| 3 | Posa in opera cavo ed esecuzione giunti | 14/03/2021 | 13/05/2021 | 60 |
| 4 | Prove cavi MT | 14/05/2021 | 21/05/2021 | 7 |
| B | STAZIONE 30/150kV | 01/01/2021 | 31/08/2021 | 242 |
| 5 | Apertura cantiere stazione 30/150kV | 01/01/2021 | 11/01/2021 | 10 |
| 6 | Sistemazione area di stazione e strada di accesso | 12/01/2021 | 11/02/2021 | 30 |
| 7 | Posa rete di terra | 12/02/2021 | 27/02/2021 | 15 |
| 8 | Opere civili di stazione | 28/02/2021 | 19/05/2021 | 80 |
| 9 | Costruzione edificio Quadri e SA | 10/03/2021 | 29/05/2021 | 80 |
| 10 | Montaggio apparecchiature AT | 30/05/2021 | 29/06/2021 | 30 |
| 11 | Montaggio Trasformatori | 30/06/2021 | 10/07/2021 | 10 |
| 12 | Montaggio sistema di controllo | 11/07/2021 | 20/08/2021 | 40 |
| 13 | Prove stazione | 21/08/2021 | 31/08/2021 | 10 |
| C | ELETTRODOTTO 150kV IN CAVO | 01/01/2021 | 05/03/2021 | 63 |
| 14 | Apertura cantiere rete MT | 01/01/2021 | 11/01/2021 | 10 |
| 15 | Realizzazione trincea di scavo | 12/01/2021 | 11/02/2021 | 30 |
| 16 | Posa in opera cavo ed esecuzione giunti | 12/02/2021 | 27/02/2021 | 15 |
| 17 | Prove cavi AT | 28/02/2021 | 05/03/2021 | 5 |
| 26 | Collegamento con stazione Terna | 06/03/2021 | 11/03/2021 | 5 |
| 27 | ATTIVAZIONE Parco Fotovoltaico | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 30 |

