

COMUNE DI CASTELLANETA

(Provincia di Taranto)

Realizzazione di un impianto Agrovoltaico della potenza nominale in DC di 26,640 MWp denominato "Colangelo" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) in zona agricola del Comune di Castellaneta (TA) alla Contrada Facce Rosse.

Proponente

colangelo srl

Viale A. Duca D'Aosta, 51 - IT 39100 Bolzano (BZ)
Tel +39 02 454 408 20
colangelo_srl@pec.it

Sviluppatore



GREENERGY SRL
Via Stazione snc - 74011 Castellaneta (TA) ,
Tel +39 0998441860, Fax +39 0998445168,
P.IVA 02599060734, REA TA-157230,
www.greenergy.it, mail:info@greenergy.it

Elaborato PIANO TECNICO DELLE OPERE - UTENTE
Cronoprogramma

Data
1.08.2022

Codice Progetto

GREEN GP - 04

Nome File Cronoprogramma

Codice Elaborato

TA V - 06 - H

Revisione

00

Foglio

A4

Scala

-

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	Cronoprogramma PTO - Utente	1.08.2022	Filippo Cuscito	Ing. Giuseppe Mancini	COLANGELO SRL

Collegamento alla RTN del parco agrolvoltaico da 26,640 MW nel Comune di CASTELLANETA (TA)

Cronoprogramma lavori

Id	Titolo attività	Inizio	Fine	Durata
A	RETE MT	01/01/2023	21/05/2023	140
1	Apertura cantiere rete MT	01/01/2023	11/01/2023	10
2	Realizzazione trincea di scavo	12/01/2023	13/03/2023	60
3	Posa in opera cavo ed esecuzione giunti	14/03/2023	13/05/2023	60
4	Prove cavi MT	14/05/2023	21/05/2023	7
B	STAZIONE 30/150kV	01/01/2023	31/08/2023	242
5	Apertura cantiere stazione 30/150kV	01/01/2023	11/01/2023	10
6	Sistemazione area di stazione e strada di accesso	12/01/2023	11/02/2023	30
7	Posa rete di terra	12/02/2023	27/02/2023	15
8	Opere civili di stazione	28/02/2023	19/05/2023	80
9	Costruzione edificio Quadri e SA	10/03/2023	29/05/2023	80
10	Montaggio apparecchiature AT	30/05/2023	29/06/2023	30
11	Montaggio Trasformatori	30/06/2023	10/07/2023	10
12	Montaggio sistema di controllo	11/07/2023	20/08/2023	40
13	Prove stazione	21/08/2023	31/08/2023	10
C	ELETTRODOTTO 150kV IN CAVO	01/01/2023	05/03/2023	63
14	Apertura cantiere rete MT	01/01/2023	11/01/2023	10
15	Realizzazione trincea di scavo	12/01/2023	11/02/2023	30
16	Posa in opera cavo ed esecuzione giunti	12/02/2023	27/02/2023	15
17	Prove cavi AT	28/02/2023	05/03/2023	5
26	Collegamento con stazione Terna	06/03/2023	11/03/2023	5
27	ATTIVAZIONE Parco Agrolvoltaico	01/09/2023	01/10/2023	30

