

**STUDIO TECNICO
PER. IND. GIANNANDREA ARGIOLAS
Via Torino n.16
58011 CAPALBIO (GR)**

PROGETTO

SISTEMA AGRIVOLTAICO AVANZATO "AGV LE ROGAIE"

FASE

Studio di Impatto Ambientale (SIA)

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA

LOCALIZZAZIONE

Loc. Barbaruta – 58100- Grosseto

PROGETTISTA / CONSULENTE

Per. Ind. Giannandrea ARGIOLAS



TIMBRO / FIRMA

RICHIEDENTE / I

TIMBRO / FIRMA

**Giulio Borgia
Le Rogaie s.s. Società Agricola**

Loc. Barbaruta 58100 GR



CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

| | ATTIVITA' | PERIODO | | |
|-----|--|-------------|-------------|------------|
| | | DATA INIZIO | Durata (gg) | DATA FINE |
| T1 | Pulizia terreni e preparazione aree | 01/07/2024 | 20 | 20/07/2024 |
| T2 | Allestimento cantiere, picchettamenti | 01/07/2024 | 75 | 13/09/2024 |
| T3 | Realizzazione recinzione e viabilità interna | 21/07/2024 | 80 | 08/10/2024 |
| T4 | Installazione e attivazione sistema di videosorveglianza | 01/09/2024 | 30 | 30/09/2024 |
| T5 | Trasporto strutture | 01/09/2024 | 80 | 19/11/2024 |
| T6 | Realizzazione scavi per cavidotti | 15/09/2024 | 47 | 31/10/2024 |
| T7 | Realizzazione aree stabilizzate | 16/10/2024 | 47 | 01/12/2024 |
| T8 | Montaggio strutture | 08/10/2024 | 140 | 24/02/2025 |
| T9 | Trasporto moduli fotovoltaici | 16/10/2024 | 120 | 12/02/2025 |
| T10 | Montaggio moduli fotovoltaici | 01/11/2024 | 180 | 29/04/2025 |
| T11 | Trasporto e montaggio cabine elettriche | 15/11/2024 | 180 | 13/05/2025 |
| T12 | Trasporto e montaggio apparati elettrici | 10/12/2024 | 120 | 08/04/2025 |
| T13 | Posa cavidotti e cablaggi | 18/12/2024 | 113 | 09/04/2025 |
| T14 | Realizzazione stazione trasformazione MT/AT | 01/10/2024 | 310 | 06/08/2025 |
| T15 | Test collaudi per messa in servizio | 20/05/2025 | 100 | 27/08/2025 |
| T16 | Realizzazione delle opere di mitigazione | 19/06/2025 | 70 | 27/08/2025 |

