

ven, 31/3/2023

ven, 31/3/2023

ATTIVITÀ	AVANZAMENTO	INIZIO	FINE	
Autorizzazione Integrata Ambientale				
Presentazione documentazione integrativa del riesame	31/3/23	31/3/23		
Analisi documentale (Commissione AIA)	31/3/23	31/7/23		
Rilascio nuovo decreto AIA (stimato)	31/7/23	31/7/23		
Revamping MC-105				
Inizio attività di disalimentazione MC-105	31/7/23	5/8/23		
Smontaggio generatore e revamping	6/8/23	12/11/23		
Attività di rimontaggio e messa in esercizio del generatore	12/11/23	26/11/23		
Generazione mediante CAT2-CAT3-CAT4				
Messa in esercizio del CAT3	31/7/23	5/8/23		
Messa in marcia assetto CAT2+CAT4 (ed eventualmente CAT3)	4/8/23	26/11/23		
Generazione mediante MC-105 CAT2-CAT3-CAT4				
Generazione con MC-105	26/11/23	30/9/25		
Manutenzione programmata MC-105				
Generazione con CAT2 e CAT4 (ed eventualmente CAT3)				
Installazione MC-106				
Acquisto macchina e definizione contratti	31/7/23	15/1/24		
Predisposizione Quadri elettrici (disalimentazione CAT 3)	1/3/25	30/5/25		
Attività installazione MC-106 (attesa consegna della macchina nel mese di marzo 2025)	31/5/25	30/9/25		
Disalimentazione CAT 2 e CAT 4	30/9/25	30/9/25		