



mesagne s.r.l.

Galleria Vintler 17 - 39100 Bolzano - mail: mesagne_1@pec.it - Tel: +39 02 997 493 83

**REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA
NAZIONALE (RTN) IN AGRO DEL COMUNE DI MESAGNE (BR)
“LOCALITA' PUNTA DELLA SPECCHIA”**

PROGETTISTA

TIMBRO E FIRMA

STudio **I**ngegneria

Dott. Ing. Pietro Gallo

Via Luigi Einaudi II Traversa n°33 -88046- Lamezia Terme (CZ)
Tel +39 0968340161 e-mail: studio.ingegneria@hotmail.it



Stazione di Elevazione 30/150 kV

Data: Marzo 2020

Codice documento:

PN_MES_03_005

NOME FILE:

PN_MES_03_005

Cronoprogramma

POTENZA DC
17,790 MW

POTENZA AC
16,000 MW

SCALA: ---

03					
02					
01					
00					
Rev	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della società Mesagne Srl e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta.

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
STAZIONE 30/150kV	01.01.21	07.12.21
Apertura cantiere stazione 30/150kV	01.01.21	12.01.21
Sistemazione area di stazione e strada di accesso	13.01.21	26.01.21
Movimenti Terra e Posa rete di Terra	22.01.21	18.02.21
Opere civile di stazione	19.02.21	10.06.21
Costruzione edificio Quadri e SA	19.02.21	10.06.21
Montaggio apparecchiature AT	18.06.21	29.07.21
Montaggio Trasformatore	25.06.21	08.07.21
Sistema di Controllo	24.06.21	18.08.21
Prove Stazione Produttore	25.08.21	07.09.21
LINEA ELETTRICA	01.09.21	01.09.21
Montaggio Palo Gatto	01.09.21	10.09.21
Tiro e Amarro Nuova Linea	16.09.21	21.09.21
PROVE E MASSA IN TENSIONE	27.09.21	27.09.21
Prove e interfacciamento con SE Terna	22.09.21	07.12.21

Gantt-Diagramm

