

REGIONE SARDEGNA



PROVINCIA
DEL SUD SARDEGNA



COMUNE DI
SERRAMANNA



COMUNE DI
VILLASOR



REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO.

**PRODUZIONE AGRICOLA DA IMPIANTO INTENSIVO DI MELOGRANI E
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA CONVERSIONE SOLARE
FOTOVOLTAICA E OPERE DI CONNESSIONE SITO IN VILLASOR E
SERRAMANNA – POTENZA 45,524 MWdc**

(Immissione in rete 38,532 MWac)

AU37 – CRONOPROGRAMMA

Committente:

VERDE 8 SRL

Il Tecnico

Revisioni

DATA



Protocollo Iter
Autorizzativo

Dic/2022

Descrizione

Cronoprogramma

Commessa

Villasor

	Nome	Data di Avvio	Data di chiusura	Durata	17 giu 24							24 giu 24							1 lug 24							8 lug 24							15 lug 24							22 lug 24							29 lug 24							5 ago 24							12 ago								
					L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
1	VILLASOR FV	01/07/24 7.00	12/06/25 13.00	248,5 gi...																																																																	
2	preparazione area cantiere	01/07/24 7.00	19/07/24 17.00	15 giorni																																																																	
3	Preparazione superficie del terreno	22/07/24 7.00	23/08/24 17.00	25 giorni																																																																	
4	Installazione recinzione	12/08/24 7.00	01/11/24 17.00	60 giorni																																																																	
5	Intallazione fondazione dei tracker	16/09/24 7.00	17/01/25 17.00	90 giorni																																																																	
6	Assemblaggio strutture tracker	07/10/24 8.00	10/01/25 17.00	70 giorni																																																																	
7	Installazione dei moduli fotovoltaici	21/10/24 8.00	24/01/25 17.00	70 giorni																																																																	
8	Cavidotti BT/MT	28/11/24 17.00	06/02/25 9.00	49,125 gi...																																																																	
9	Preparazione terreno per Conversion Units	23/12/24 14.00	11/02/25 9.00	35,5 giorni																																																																	
10	Viabilità	27/12/24 9.00	21/02/25 9.00	40 giorni																																																																	
11	Installazione Conversion Units	07/01/25 9.00	10/03/25 9.00	44 giorni																																																																	
12	Installazione Cabine Ausiliarie MT	29/01/25 14.00	07/03/25 9.00	26,5 giorni																																																																	
13	Installazione cavi BT/MT	20/01/25 9.00	31/03/25 9.00	50 giorni																																																																	
14	Installazione e cablaggi cassette stringa	20/01/25 9.00	07/04/25 9.00	55 giorni																																																																	
15	Installazione sistema antintrusione	30/01/25 9.00	09/04/25 9.00	49 giorni																																																																	
16	Costruzione Stazione Elettrica Impianto	27/01/25 9.00	02/06/25 9.00	90 giorni																																																																	
17	Installazione cavidotto AT	30/04/25 7.00	13/05/25 17.00	10 giorni																																																																	
18	Collaudi	28/04/25 8.00	06/06/25 17.00	30 giorni																																																																	
19	Connessione alla rete	05/05/25 7.00	23/05/25 17.00	15 giorni																																																																	
20	Pulizia e sistemazione sito	26/05/25 13.00	12/06/25 13.00	13 giorni																																																																	

9 giu 25					16 giu 25					23 giu 25					30 giu 25					7 lug 25										
G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S