

# PROVINCIA DI MATERA COMUNE DI SALANDRA

OGGETTO:

PROGETTO INTEGRATO DI PRODUZIONE ENERGETICA E AGRICOLA

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "SALANDRA", SITO NEL COMUNE DI SALANDRA (MT) IN CONTRADA BRADANELLI SNC, E DELLE OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE  
potenza nominale pari a 70.000,00 kW e potenza moduli pari a 70.257,60 kW

Committente:



**ibvogt**

**IBVI 23 S.r.l.**

Sede legale: Viale Amedeo Duca d'Aosta, 76  
39100 BOLZANO (BZ)

Gruppo di progettazione:

**TEK**  
Engineering & Consulting

**TEKSUD S.r.l.s.**

Sede legale: Via Dante Alighieri, 298 Sc. B  
74121 TARANTO (TA)  
www.teksud.eu - info@teksud.eu

Coordinatore

Progettista: arch. Giovanni Dibenedetto

Progettisti: arch. R.M. Di Santo, ing. F. Di Santo

Collaboratori: ing. L. D'Andria, ing. D. Lo Noce, ing. M. Bruno,  
arch. D. Pignatale, arch. A. Perez, arch. B. D'Errico



TITOLO ELABORATO:

**CRONOPROGRAMMA**

CODICE ELABORATO:

**IRU\_ES.03**

COMMESSA:

IBVI\_SLN

FILE:

SLN\_IRU\_ES.03\_Cronoprogramma.pdf

SCALA:

--

N. FOGLI:

1 + COPERTINA

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	Novembre 2022	PRIMA EMISSIONE	G. DIBENEDETTO	G. DIBENEDETTO	G. DIBENEDETTO

E' vietata ai sensi di legge la divulgazione e la riproduzione del presente elaborato senza la preventiva autorizzazione di TEKSUD S.r.l.s.

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Tri 4, 2020					Tri 1, 2021			Tri 2, 2021			Tri 3, 2021	
						ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago
1	<b>Impianto fotovoltaico denominato "Salandra" sito nel comune di Salandra (MT)</b>	<b>137 g</b>	<b>mar 01/07/25</b>	<b>mer 07/01/26</b>														
2	<b>Allestimento cantiere</b>	<b>23 g</b>	<b>mar 01/07/25</b>	<b>gio 31/07/25</b>														
3	Viabilità e segnaletica	10 g	mar 01/07/25	lun 14/07/25														
4	Apposizione segnaletica stradale	10 g	mar 15/07/25	lun 28/07/25	3													
5	<b>Connessione alla rete RTN</b>	<b>103 g</b>	<b>mar 29/07/25</b>	<b>gio 18/12/25</b>														
6	Installazione cabina di consegna	20 g	mar 29/07/25	lun 25/08/25	4													
7	Elettrodotto di connessione	60 g	ven 29/08/25	gio 20/11/25	6													
8	Realizzazione stallo a 36 kV	15 g	ven 21/11/25	gio 11/12/25	7													
9	Allaccio Ente gestore	5 g	ven 12/12/25	gio 18/12/25	8													
10	<b>Chiusura cantiere</b>	<b>14 g</b>	<b>ven 19/12/25</b>	<b>mer 07/01/26</b>														
11	Prove e collaudi	7 g	ven 19/12/25	lun 29/12/25	9													
12	Dismissione cantiere e pulizia aree	8 g	lun 29/12/25	mer 07/01/26	11													

Progetto: Salandra  
Data: Novembre 2022

Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	
Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio			
Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			