

BELENOS S.r.l.

IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA DI CIRCA 60,032 MWp IN AGRO DI ORTA NOVA (FG) LOCALITA' "LA FICORA" E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE IN AGRO DI CERIGNOLA (FG)



Via degli Arredatori, 8
70026 Modugno (BA) Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tecnico

ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni

ing. Milena MIGLIONICO
ing. Giulia CARELLA
ing. Iliaria Maria PIERRI
ing. Carlo TEDESCO
ing. Tommaso MANCINI
ing. Fabio MASTROSERIO
ing. Francesco DI CHIO
ing. Valentina SAMMARTINO
arch. Angela LA RICCIA
geom. Francesco DI GENNARO

Responsabile Commessa

ing. Danilo POMPONIO



ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA	
34		CRONOPROGRAMMA DI DISMISSIONE	19049	D	
			CODICE ELABORATO		
			DC19049D-34		
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA	
01			-	-	
			NOME FILE	PAGINE	
			DC19049D-34 rev01.doc	1 + copertina	
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato
00	09/04/21	Emissione	Sammartino	Miglionico	Pomponio
01	20/04/22	Revisione layout agrovoltaico	Sammartino	Miglionico	Pomponio
02					
03					
04					
05					
06					

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 7.425

Tempo (mesi)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	Note
Fasi																
Smontaggio di moduli fotovoltaici																120 gg
Rimozione di strutture metalliche																140 gg
Rimozione di impianti																60 gg
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici, pozze...																45 gg
Rimozione dei locali tecnici in c.a. prefabbricato																55 gg
Dismissione recinzioni e ausiliari																70 gg
Demolizione di fondazione stradale																70 gg
Rintero con materiali esistenti nell'ambito del cantiere - livellamento ...																30 gg

Legenda zone

Zona	Colore
ZONA UNICA (intera area di cantiere)	
Nuova Zona (zone specifiche di cantiere)	
Nuova Zona (zone specifiche di cantiere)	

