

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 10.862,04 kW_p
(POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.600,00 kW_p) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA E OPERE CONNESSE DENOMINATO "DAGALAFONDA_MAZARA"**

Comune di Mazara del Vallo:

Foglio di mappa n° 132 - particelle n° 73-75-227-278-304-305-306-384-386-388

Foglio di mappa n° 109 - particelle n° 342-343-344

(impianto di produzione)

COMMITTENTE: **ECOSOUND 1 S.R.L.**
via Alessandro Manzoni, 30
20121 - Milano (MI)
Codice fiscale: 10902370963
Amministratore unico: Sig. Shapira Yoav

Codice di
rintracciabilità
e-Distribuzione
n° T0737688



REV.	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	22/07/2022	Lino/Massaro	Sarcone	Alferi
Cronoprogramma				
Nome cartella				
PUA_2 "Elaborati di progetto"				
Classe Elaborato	Allegato			
A	22			

- A. RELAZIONI E TABULATI**
- B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- C. ELABORATI IMPIANTO DI RETE
- D. ELABORATI IMPIANTO UTENTE
- E. DOCUMENTAZIONE

Staff tecnico di progettazione:

- Arch. Claudio Sarcone
- Arch. Carlo Lino
- Geom. Ezio Massaro
- Dott. Agr. Federico Maniscalco
- Ing. Cosimo Padalino
- Ing. Antony Vasile

AMMINISTRATORE
ECOSOUND 1 S.R.L.

Sig. SHAPIRA YOAV

PROGETTISTA
(opere elettriche)



PROGETTISTA
(opere edili)

arch. Claudio Sarcone
TIMBRO E FIRMA



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 10.862,04 kW_p (POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.600,00 kW_p) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E OPERE CONNESSE DENOMINATO "DAGALAFONDA_MAZARA"		Durata	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16	Settimana 17	Settimana 18	Settimana 19	Settimana 20	Settimana 21	Settimana 22	Settimana 23	Settimana 24	Settimana 25	Settimana 26	Settimana 27	Settimana 28	Settimana 29	Settimana 30	Settimana 31	Settimana 32	Settimana 33	Settimana 34	Settimana 35	Settimana 36	Settimana 37	Settimana 38	Settimana 39	Settimana 40	Settimana 41	Settimana 42	Settimana 43	Settimana 44	Settimana 45	Settimana 46	Settimana 47	Settimana 48	Settimana 49	Settimana 50	Settimana 51	Settimana 52
TEMPISTICHE TOTALI PER ULTIMAZIONE DELL'OPERA		365	[Gantt bars for total duration]																																																			
01 - Accantieramento		28	[Gantt bars for activity 01]																																																			
Preparazione aree di cantiere		14	[Gantt bar]																																																			
Realizzazione recinzioni e cancello		14	[Gantt bar]																																																			
02 - Approvvigionamento materiali impianto		56	[Gantt bars for activity 02]																																																			
Baracche e strutture provvisorie di cantiere		7	[Gantt bar]																																																			
Recinzione		7	[Gantt bar]																																																			
Pozzetti e corrugati		14	[Gantt bar]																																																			
Corda nuda di rame e dispersori di terra		14	[Gantt bar]																																																			
Strutture di supporto		21	[Gantt bar]																																																			
Moduli fotovoltaici		21	[Gantt bar]																																																			
Bulloneria e sistemi di fissaggio moduli fotovoltaici		14	[Gantt bar]																																																			
Cavi CC, BT e MT		14	[Gantt bar]																																																			
Quadri e apparecchiature BT		14	[Gantt bar]																																																			
Cabine prefabbricate con fondazione		21	[Gantt bar]																																																			
Apparecchiature elettromeccaniche cabine		14	[Gantt bar]																																																			
Quadri e apparecchiature MT		14	[Gantt bar]																																																			
Impianti tecnologici		14	[Gantt bar]																																																			
03 - Realizzazione cavidotti, scavi e cavidotti interni e opere edili		49	[Gantt bars for activity 03]																																																			
Predisposizione di cavidotti CC e BT, completi di corrugati, pozzetti e impianto di terra		30	[Gantt bar]																																																			
Predisposizione di cavidotti illuminazione e videosorveglianza, completi di corrugati, pozzetti e impianto di terra		14	[Gantt bar]																																																			
Scavi di sbancamento per sottofondazioni cabine prefabbricate		7	[Gantt bar]																																																			
Realizzazione opere di regimentazione idraulica		7	[Gantt bar]																																																			
Predisposizione di cavidotti MT interni, completi di corrugati, pozzetti e impianto di terra		14	[Gantt bar]																																																			
Realizzazione sottofondazioni per cabine prefabbricate		7	[Gantt bar]																																																			
Realizzazione viabilità di accesso e viabilità interna		14	[Gantt bar]																																																			
Posa cabine prefabbricate		7	[Gantt bar]																																																			
04 - Installazione impianto di produzione		70	[Gantt bars for activity 04]																																																			
Infissione pali di fondazione		42	[Gantt bar]																																																			
Montaggio strutture di supporto		42	[Gantt bar]																																																			
Montaggio moduli fotovoltaici		42	[Gantt bar]																																																			
05 - Cablaggi e impiantistica interno		70	[Gantt bars for activity 05]																																																			
Cablaggio Impianto CC e BT		49	[Gantt bar]																																																			
Cablaggio Impianto MT		21	[Gantt bar]																																																			
Cablaggio Impianto illuminazione e videosorveglianza		14	[Gantt bar]																																																			
Allestimento cabine		14	[Gantt bar]																																																			
Installazione sistema antintrusione, videosorveglianza e illuminazione		14	[Gantt bar]																																																			
06 - Realizzazione dorsale MT esterna		70	[Gantt bars for activity 06]																																																			
Fresatura asfalto e scavo a sezione obbligata		49	[Gantt bar]																																																			
Posa cavi e corda nuda		42	[Gantt bar]																																																			
Reinterro e ripristino nuova fondazione stradale		28	[Gantt bar]																																																			
Posa nuovo asfalto e rifacimento di banchine		14	[Gantt bar]																																																			
07 - Lavori di completamento e sgombero		21	[Gantt bars for activity 07]																																																			
Sistemazione aree e posa strato finale viabilità		14	[Gantt bar]																																																			
Rimozione opere provvisori e pulizia aree di cantiere		14	[Gantt bar]																																																			
08 - Attività agricole		35	[Gantt bars for activity 08]																																																			
Estirpatura e/o decespugliamento fascia perimetrale		28	[Gantt bar]																																																			
Scasso fascia perimetrale		28	[Gantt bar]																																																			
Erpicatura		28	[Gantt bar]																																																			
Scavo di buche e posa piante		28	[Gantt bar]																																																			
Aratura per foraggiare campo agrivoltaico		28	[Gantt bar]																																																			
Erpicatura per foraggiare campo agrivoltaico		28	[Gantt bar]																																																			
Semina		28	[Gantt bar]																																																			
09 - Collaudi e connessioni		21	[Gantt bars for activity 09]																																																			
Collando impianti BT e MT		14	[Gantt bar]																																																			
Collegamento impianto alla rete		14	[Gantt bar]																																																			