



COMUNE DI ASCOLI SATRIANO
PROVINCIA DI FOGGIA

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 39.52 MWp (34.20 MW + 20 MW in immissione) nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Mendola", delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili

PROGETTO DEFINITIVO

Cronoprogramma

COD. ID.					
Livello prog.		Tipo documentazione	N. elaborato	Data	Scala
PD		Definitiva	4.2.6.7.2	03/2023	-

Nome file

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	MARZO 2023	PRIMA EMISSIONE	GENTILE	MAGNOTTA	MAGNOTTA

COMMITTENTE:

MAXIMA PV2 S.R.L.

Via Marco Partipilo, N. 48
70124 BARI (BA) ITALIA
P.IVA: 08625130722

MAXIMA PV 2 S.r.l.

Via Marco Partipilo, 48
70124 Bari (BA) - Italy
C.F. e P. Iva 08625130722

PROGETTAZIONE:



MAXIMA INGEGNERIA S.R.L.

Direttore tecnico: Ing. Massimo Magnotta
via Marco Partipilo n.48 - 70124 BARI
pec: gpsd@pec.it
P.IVA: 06948690729



CONSULENTI:

Ing. Sabrina Scaramuzzi

Viale Luigi De Laurentis, 6 int.20, 70124 Bari (BA) Italia
Tel./fax. 080 2082652 - 328 5589821
e-mail: progettoacustica@gmail.com - sabrina.scaramuzzi@ingpec.eu

Dott. Antonio Mesisca

Via A. Moro, B/5, 82021 Apice (BN), Italia
Tel. 327 1616306
e-mail: mesisca.antonio@virgilio.it

Dott. Geol. Rocco Porsia

Via Tacito, 31, 75100 Matera (MT) Italia
Tel: +39 3477151670
e-mail: r.porsia@laboratorioterre.it

Dott. For. Marina D'Este

Via Gianbattista Bonazzi, 21 70124 Bari (BA), Italia
Tel. +39 3406185315
e-mail: m.deste20@gmail.com

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
ALLESTIMENTO CANTIERE-REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA'		
Espianto e trapianto di alberi esistenti	10	12
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	3
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio materiali e impianti	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	2
Realizzazione della viabilità del cantiere	10	12
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5	5
MONTAGGIO TRACKER, PANNELLI FV E CABINE ELETTRICHE		
Impianto solare fotovoltaico - tracker e pannelli	167	236
Montaggio cabine e locali di servizio	20	26
REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO		
Realizzazione di cavidotto interrato	40	54
Posa di conduttura elettrica	39	53
Rinterro di scavo	39	54
Realizzazione di TOC	10	12
RECINZIONE PERIMETRALE E SIEPI MITIGATIVE		
Realizzazione recinzione perimetrale e messa a dimora siepi mitigative	19	26
OPERE ELETTRICHE DI CONNESSIONE		
Cablaggio delle apparecchiature elettriche cabine	10	12
Cablaggio dei moduli fotovoltaici	10	12
	15	19
Verifiche e collaudi	10	12
IMPIANTI TVCC-ANTINTRUSIONE E ILLUMINAZIONE		
Realizzazione di impianti TVCC, antintrusione e di illuminazione	14	18
REALIZZAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO		
Realizzazione sistema di accumulo	10	12
SMOBILIZZO CANTIERE		
Smobilizzo del cantiere	10	12
LEGENDA:		
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		

