

ERG Solar Holding S.r.l.

Via De Marini 1 – 16149 Genova - Italy

Realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale DC pari a 60,58 MWp, da realizzarsi nel comune di Poggio Imperiale (FG) in località Zancardi e delle relative opere di connessione anche nel comune di Apricena (FG).



Via Degli Arredatori, 8
70026 Modugno (BA) - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tecnico

ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni

ing. Milena MIGLIONICO
ing. Giulia CARELLA
ing. Valentina SAMMARTINO
ing. Alessia NASCENTE
ing. Roberta ALBANESE
ing. Carlo TEDESCO
ing. Tommaso MANCINI
ing. Martino LAPENNA
per.ind. Lamberto FANELLI

Responsabile Commessa

ing. Danilo POMPONIO

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA	
C19		CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE	22150	D	
			CODICE ELABORATO		
			DC22150D-C19		
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA	
00			-	-	
			NOME FILE	PAGINE	
			DC22150D-C19.doc	1+ copertina	
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato
00	22/03/23	Emissione	Sammartino	Miglionico	Pomponio
01					
02					
03					
04					
05					
06					

ID	Nome attività	Durata	Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9 Trimestre 10 Trimestre 11 Trimestre 12 Trimestre 13 Trimestre 14 Trimestre 15 Trimestre 16																																															
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48
1	Preparazione delle aree di cantiere	125 g																																																
2	posa di recinzioni e cancellate	30 g																																																
3	Accessi	25 g																																																
4	servizi igienici	8 g																																																
5	zone di carico e scarico	25 g																																																
6	realizzazione impianto elettrico di cantiere	25 g																																																
7	realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	24 g																																																
8	allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	24 g																																																
9	taglio di alberi ed estirpazione ceppaie	30 g																																																
10	taglio di arbusti e vegetazione in genere	30 g																																																
11	realizzazione della viabilità di cantiere	80 g																																																
12	scavo di pulizia generale dell'area di cantiere	80 g																																																
13	Realizzazione viabilità di campo e recinzioni	174 g																																																
14	scavo a sezione obbligata	150 g																																																
15	formazione di fondazione stradale	150 g																																																
16	posa di pali per pubblica illuminazione	150 g																																																
17	Realizzazione campo fotovoltaico	314 g																																																
18	realizzazione di impianto solare fotovoltaico	240 g																																																
19	montaggio di strutture reticolari in acciaio	180 g																																																
20	realizzazione cavidotto di collegamento fra impianto FV e sottostazione	120 g																																																
21	Cablaggio elettrico	75 g																																																
22	Realizzazione cavidotti interni ai campi	246 g																																																
23	scavo a sezione obbligata	240 g																																																
24	posa di cavidotto	240 g																																																
25	rinterro di scavo eseguito a macchina	240 g																																																
26	Realizzazione strutture prefabbricate - Cabine	131 g																																																
27	scavo a sezione obbligata	42 g																																																
28	lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	42 g																																																
29	getto in calcestruzzo per le strutture di fondazione	42 g																																																
30	montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	42 g																																																
31	Realizzazione sottostazione e cavidotto esterno	257 g																																																
32	realizzazione opere edili ed elettriche sottostazione	257 g																																																
33	scavo a sezione obbligata	128 g																																																
34	posa di cavidotto	129 g																																																
35	rinterro di scavo eseguito a macchina	129 g																																																
36	Smobilizzo del cantiere	18 g																																																
37	pulizia generale dell'area di cantiere	12 g																																																
38	smobilizzo del cantiere	12 g																																																