

ERG Solar Holding S.r.l.

Via De Marini 1 – 16149 Genova - Italy

Realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale DC pari a 60,58 MWp, da realizzarsi nel comune di Poggio Imperiale (FG) in località Zancardi e delle relative opere di connessione anche nel comune di Apricena (FG).



Via Degli Arredatori, 8
70026 Modugno (BA) - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tecnico

ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni

ing. Milena MIGLIONICO
ing. Giulia CARELLA
ing. Valentina SAMMARTINO
ing. Alessia NASCENTE
ing. Roberta ALBANESE
ing. Carlo TEDESCO
ing. Tommaso MANCINI
ing. Martino LAPENNA
per.ind. Lamberto FANELLI

Responsabile Commessa

ing. Danilo POMPONIO

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA	
C20		CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE	22150	D	
			CODICE ELABORATO		
			DC22150D-C20		
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA	
00			-	-	
			NOME FILE	PAGINE	
			DC22150D-C20.doc	1+ copertina	
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato
00	22/03/23	Emissione	Sammartino	Miglionico	Pomponio
01					
02					
03					
04					
05					
06					

ID	Nome attività	Durata	Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9 Trimestre 10 Trimestre 11 Trimestre 12 Trimestre 13 Trimestre 14 Trimestre 15 Trimestre 16																																															
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48
1	Preparazione delle aree di cantiere	42 g																																																
2	servizi igienici	15 g																																																
3	zone di carico e scarico	15 g																																																
4	realizzazione impianto elettrico di cantiere	15 g																																																
5	allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	15 g																																																
6	Rimozione campo fotovoltaico	233 g																																																
7	rimozione di impianto solare fotovoltaico	211 g																																																
8	smontaggio di strutture reticolari in acciaio	180 g																																																
9	rimozione cavidotto di collegamento fra impianto FV e sottostazione	120 g																																																
10	Rimozione viabilità di campo e recinzioni	174 g																																																
11	scavo a sezione obbligata	150 g																																																
12	rimozione di fondazione stradale	150 g																																																
13	rimozione di pali per videosorveglianza	150 g																																																
14	Rimozione cavidotti interni ai campi	230 g																																																
15	scavo a sezione obbligata	193 g																																																
16	sfilaggio di cavidotto	171 g																																																
17	rinterro di scavo eseguito a macchina	171 g																																																
18	Rimozione strutture prefabbricate - Cabine	113 g																																																
19	smontaggio di strutture prefabbricate in c.a.	42 g																																																
20	scavo a sezione obbligata	42 g																																																
21	rimozione ferri di armatura per le strutture in elevazione	42 g																																																
22	rimozione strutture di fondazione	42 g																																																
23	Dismissione sottostazione e cavidotto esterno	194 g																																																
24	demolizione opere edili ed elettriche sottostazione	176 g																																																
25	scavo a sezione obbligata	102 g																																																
26	sfilaggio di cavidotto	129 g																																																
27	rinterro di scavo eseguito a macchina	129 g																																																
28	Smobilizzo del cantiere	15 g																																																
29	pulizia generale dell'area di cantiere	12 g																																																
30	smobilizzo del cantiere	12 g																																																