

SWS Engineering S.p.A.

Via della Stazione, 27
38123 Trento (TN), Italy
Tel +39 0461 979 000
Fax +39 0461 979 099
info@swsglobal.com
www.swsglobal.com

C.F. – P.IVA Registro
Impresa di Trento:
00580910222
Numero REA:
TN – 105285
Capitale Sociale:
€ 1.718.908,00 i.v.

Società con unico socio
SYSTRA S.A.

Spettabile

ACCIAIERIE D'ITALIA S.p.A.

Strada Statale Appia km 648
74123 Taranto

Trento, 4 maggio 2023

Prot. L-000-221739-45-23-CCL

trasmessa a mezzo pec e anticipata per email

OGGETTO: *Lavori per la realizzazione delle opere necessarie alle pavimentazioni, sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche – Aree AM5, AM6, AM8, AM9, AM10 e AM11 – Opere civili*
Relazione di sintesi stato pavimentazioni

Con la presente nota, si intende rappresentare sinteticamente lo stato attuale delle lavorazioni relative ai lavori in oggetto con particolare riferimento alla percentuale di copertura delle previste superfici carrabili da pavimentare.

La seguente tabella riporta nello specifico la superficie totale che dovrà risultare pavimentata con conglomerato bituminoso nell'ambito del progetto in oggetto, la superficie che ad oggi risulta già pavimentata, la superficie non ancora pavimentata e l'incidenza di quest'ultima rispetto alla totale prevista suddivisa per macroaree di competenza.

RIEPILOGO DELLE SUPERFICI DA PAVIMENTARE PREVISTE A PROGETTO				
DENOMINAZIONE AREA	Superfici da pavimentare mq.	STATO ATTUALE DELLE SUPERFICI		
		Pavimentato in conglomerato bituminoso	NON PAVIMENTATO	Incidenza delle superfici residue da pavimentare
AM05 - GRF-FOC/1 e Z.L.	305'756.00	205'695.67	100'060.33	32.73%
AM06 - ACC/1 e Z.L.	137'815.00	134'686.00	3'129.00	2.27%
AM08 - ACC/2-FOC/2 e Z.L.	228'795.00	192'778.00	36'017.00	15.74%
AM09 - AFO/1-2 e Z.L.	105'969.00	96'074.00	9'895.00	9.34%
AM10 - AFO/4-5 e Z.L.	67'249.00	58'510.00	8'739.00	12.99%
AM11- COK-SOT	188'583.00	178'229.00	10'354.00	5.49%
TOTALE	1'034'167.00	865'972.67	168'194.33	16.26%

Come è desumibile dal dato sopra riportato, allo stato attuale delle lavorazioni, la quota residuale di **superfici da pavimentare** si attesta al **16.26%** del totale.

Per maggior chiarezza ed evidenza del dato sopra riportato si allegano alla presente le planimetrie rappresentative dello stato attuale.

Per quanto concerne l'area di AFO5, quest'ultima non è stata inclusa nella tabella di cui sopra in quanto è da considerarsi area di cantiere nell'ambito dei lavori di revamping complessivo di AFO5. Le pavimentazioni e le opere di raccolta delle acque meteoriche potranno essere completate al termine dei suddetti lavori e comunque prima del riavvio di AFO5 e di tutti gli impianti ad esso collegati.

Tanto dovuto e rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

il Direttore dei Lavori
Cucino ing. Luca

Allegati:

1. 20230420 AM05_T.6_Pavimentazioni
2. 20230420 AM06_T.6_Pavimentazioni
3. 20230420 AM08_T.6_Pavimentazioni
4. 20230420 AM09_T.6_Pavimentazioni
5. 20230420 AM10_T.6_Pavimentazioni
6. 20230420 AM11_T.6_Pavimentazioni