

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2021		2022		2023		2024		2025	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	UA9 - WTP AM05 + AM05	531 g	ven 15/10/21	ven 27/10/23										
2	WTP AM05	520 g	lun 01/11/21	ven 27/10/23										
3	Disegni opere civili - WTP per presentazione SUAP	60 g	lun 03/01/22	ven 25/03/22										
4	Pre-caratterizzazionerizzazione terreni	33 g	lun 01/11/21	mer 15/12/21										
5	Comunicazione SUAP pratica ex Genio Civile	81 g	lun 24/01/22	lun 16/05/22										
6	progettazione civile di dettaglio - WTP	56 g	mar 15/03/22	mar 31/05/22										
7	Scavi - WTP	34 g	mer 16/03/22	sab 30/04/22										
8	Campionamento fondo scavo	34 g	lun 04/04/22	gio 19/05/22										
9	Esecuzione opere civili - WTP	238 g	lun 21/03/22	ven 28/04/23										
10	Disponibilità aree AM -WTP	1 g	lun 14/03/22	lun 14/03/22										
11	Ingegneria di dettaglio processo/meccanica-WTP	208 g	lun 02/05/22	mer 15/02/23										
12	Approvvigionamento parte meccanica - WTP	198 g	lun 16/05/22	ven 28/04/23										
13	Approvvigionamento parte elettrica - WTP	150 g	mer 31/08/22	ven 09/06/23										
14	Consegna Materiali in sito - WTP	119 g	lun 17/10/22	mar 13/06/23										
15	Montaggi meccanici ed elettrici - WTP	109 g	mer 01/03/23	lun 31/07/23										
16	consegna ispessitori CHAVES													
17	Messa in servizio WTP	22 g	mar 01/08/23	mer 30/08/23										
18	Collaudo WTP	22 g	gio 31/08/23	ven 29/09/23										
19	Monitoraggio dei parametri al punto di emissione	20 g	lun 02/10/23	ven 27/10/23										
20	AM05 Piping Station / Piping Interconnections	488 g	ven 15/10/21	mar 29/08/23										
21	Ingegneria di dettaglio processo /meccanica - stazioni di pompaggio e tubazioni	43 g	mar 01/03/22	gio 28/04/22										
22	Approvvigionamento parte meccanica- stazioni di pompaggio e tubazioni	96 g	ven 01/04/22	ven 12/08/22										
23	Approvvigionamento parte elettrica- stazioni di pompaggio e tubazioni	98 g	lun 13/02/23	mer 28/06/23										
24	Pre-caratterizzazionerizzazione terreni	45 g	ven 15/10/21	gio 16/12/21										
25	Scavi - stazioni di pompaggio e tubazioni	335 g	mar 01/02/22	gio 27/07/23										
26	Disponibilità aree AM - stazioni di pompaggio e tubazioni	1 g	gio 05/05/22	gio 05/05/22										
27	Consegna materiali in sito - stazioni di pompaggio e tubazioni	130 g	ven 22/04/22	gio 20/10/22										
28	montaggi meccanici ed elettrici - stazioni di pompaggio e tubazioni AM 5	231,25 g	mar 14/06/22	mar 11/07/23										
29	messa in servizio e collaudi stazioni di pompaggio e tubazioni	35 g	mer 12/07/23	mar 29/08/23										
30														
31	UA9 - PS/PI - AM06	553 g	lun 15/11/21	mer 27/12/23										
32	AM06 Piping Station / Piping Interconnections	553 g	lun 15/11/21	mer 27/12/23										
33	Ingegneria di dettaglio processo/meccanica condotte	87 g	mer 01/12/21	gio 31/03/22										
34	approvvigionamento parte meccanica- stazioni di pompaggio condotte	338 g	mer 15/12/21	ven 31/03/23										
35	approvvigionamento parte elettrica- stazioni di pompaggio condotte	200 g	lun 22/08/22	ven 26/05/23										
36	precaratterizzazione terreno	12 g	lun 15/11/21	mar 30/11/21										
37	scavi- stazioni pompaggio condotte	363,75 g	gio 07/04/22	ven 27/10/23										
38	Disponibilità area AM- stazioni di pompaggio condotte	1 g	gio 24/02/22	gio 24/02/22										
39	consegna materiali in sito- stazione di pompaggio condotte	264 g	mer 15/06/22	gio 31/08/23										
40	montaggi meccanici ed elettrici. Stazioni di pompaggio condotte	235 g	lun 17/10/22	mer 22/11/23										
41	messa in servizio e collaudo stazioni di pompaggio condotte	25 g	gio 23/11/23	mer 27/12/23										

Progetto: TOTAL PRG

Data: mar 07/02/23

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

↓

Pagina 1

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
42				
43	UA9 - WTP AM09 + AM09	783 g	mar 07/12/21	gio 05/12/24
44	WTP AM09 Fase 2	783 g	mar 07/12/21	gio 05/12/24
45	Disponibilità area WTP	1 g	lun 16/05/22	lun 16/05/22
46	Ingegneria di dettaglio processo/meccanica	60 g	mar 07/12/21	lun 28/02/22
47	approvvigionamento parte meccanica WTP	370 g	mar 01/02/22	lun 03/07/23
48	Consegna materiali in sito WTP	380 g	mar 01/03/22	lun 14/08/23
49	Montaggi meccanici ed elettrici WTP	281 g	lun 23/05/22	gio 31/08/23
50	Montaggi meccanici ed elettrici agli Ispessitori	43 g	lun 05/08/24	mer 02/10/24
51	Messa in servizio WTP	22 g	mar 03/09/24	mer 02/10/24
52	Collaudo WTP	21 g	gio 03/10/24	gio 31/10/24
53	Monitoraggio dei parametri al punto di emissione	25 g	ven 01/11/24	gio 05/12/24
54	AM 09 Piping Station / Piping Interconnections Fase 2	704 g	lun 03/01/22	gio 12/09/24
55	Ingegneria di dettaglio processo /meccanica - stazioni di pompaggio e tubazioni	56 g	lun 03/01/22	lun 21/03/22
56	Approvvigionamento parte meccanica- stazioni di pompaggio e tubazioni	150 g	lun 02/05/22	ven 15/09/23
57	Approvvigionamento parte elettrica- stazioni di pompaggio e tubazioni	160 g	lun 01/05/23	ven 08/12/23
58	Pre-caratterizzazionerizzazione terreni	32 g	lun 03/01/22	mar 15/02/22
59	Scavi - stazioni di pompaggio e tubazioni	262 g	lun 27/06/22	ven 08/09/23
60	Disponibilità aree AM - stazioni di pompaggio e tubazioni	1 g	gio 31/03/22	gio 31/03/22
61	Consegna materiali in sito - stazioni di pompaggio e tubazioni	200 g	lun 07/08/23	ven 10/05/24
62	montaggi meccanici ed elettrici - stazioni di pompaggio e tubazioni AM 9	210 g	lun 02/10/23	ven 19/07/24
63	messa in servizio e collaudi stazioni di pompaggio e tubazioni	39 g	lun 22/07/24	gio 12/09/24
64				
65	UA9 - WTP AM 10 + AM10	656 g	mer 01/12/21	mer 05/06/24
66	WTP AM10	525 g	mer 01/12/21	mar 05/12/23
67	Disegni opere civili - WTP per presentazione SUAP	44 g	mer 01/12/21	lun 31/01/22
68	Pre-caratterizzazionerizzazione terreni	41 g	lun 03/01/22	lun 28/02/22
69	Comunicazione SUAP pratica ex Genio Civile	66 g	mar 01/03/22	mar 31/05/22
70	progettazione civile di dettaglio - WTP	55 g	sab 15/01/22	gio 31/03/22
71	Scavi - WTP	24 g	gio 03/03/22	mar 05/04/22
72	Campionamenti fondo scavo	6 g	ven 18/03/22	ven 25/03/22
73	Esecuzione opere civili - WTP	200 g	lun 14/03/22	mar 28/02/23
74	Disponibilità aree AM -WTP	1 g	lun 03/01/22	lun 03/01/22
75	Ingegneria di dettaglio processo/meccanica-WTP	65 g	mar 01/02/22	sab 30/04/22
76	Approvvigionamento parte meccanica - WTP	219 g	mar 15/02/22	mer 01/03/23
77	Approvvigionamento parte elettrica - WTP	99 g	lun 12/09/22	mar 11/04/23
78	Consegna Materiali in sito - WTP	198 g	ven 15/07/22	ven 30/06/23
79	Montaggi meccanici ed elettrici - WTP	186 g	lun 03/10/22	gio 31/08/23
80	consengna ispessitori CHAVES			
81	Messa in servizio WTP	23 g	ven 01/09/23	mar 03/10/23
82	Collaudo WTP (senza collegamento completo di tutte le stazioni di pompaggio di AM10)	20 g	mer 04/10/23	mar 31/10/23

Progetto: TOTAL PRG
Data: mar 07/02/23

Attività

Riepilogo progetto

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività manuale

Solo-iniziativa

Solo-durata

Ripporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Avanzamento manuale

Scadenza

↓

Pagina 2

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2021		2022		2023		2024		2025	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
83	Monitoraggio dei parametri al punto di emissione	25 g	mer 01/11/23	mar 05/12/23										
84	AM10 Piping Station / Piping Interconnection	602 g	mar 15/02/22	mer 05/06/24										
85	Ingegneria di dettaglio processo /meccanica - stazioni di pompaggio e tubazioni	65 g	mar 15/02/22	lun 16/05/22										
86	Approvvigionamento parte meccanica- stazioni di pompaggio e tubazioni	86 g	lun 04/07/22	ven 17/03/23										
87	Approvvigionamento parte elettrica- stazioni di pompaggio e tubazioni	133 g	mer 07/12/22	ven 09/06/23										
88	Pre-caratterizzazionerizzazione terreni	33 g	mar 15/02/22	gio 31/03/22										
89	Scavi - stazioni di pompaggio e tubazioni	414 g	ven 01/07/22	lun 15/04/24										
90	Disponibilità aree AM - stazioni di pompaggio e tubazioni	1 g	gio 24/02/22	gio 24/02/22										
91	Consegna materiali in sito - stazioni di pompaggio e tubazioni	250 g	lun 06/02/23	ven 19/01/24										
92	montaggi meccanici ed elettrici - stazioni di pompaggio e tubazioni AM 10	235 g	lun 12/06/23	ven 03/05/24										
93	messa in servizio e collaudi stazioni di pompaggio e tubazioni	23 g	lun 06/05/24	mer 05/06/24										
94														
95	UA9 - AM11 Rev. C	803 g	mar 01/02/22	gio 27/02/25										
96	AM 11 Piping Station / Piping Interconnections	803 g	mar 01/02/22	gio 27/02/25										
97	Ingegneria di dettaglio processo /meccanica - stazioni di pompaggio e tubazioni	460 g	mar 01/02/22	lun 06/11/23										
98	Approvvigionamento parte meccanica- stazioni di pompaggio e tubazioni	87 g	ven 01/07/22	ven 10/05/24										
99	Approvvigionamento parte elettrica- stazioni di pompaggio e tubazioni	67 g	lun 19/02/24	ven 02/08/24										
100	Scavi - stazioni di pompaggio e tubazioni	578 g	lun 01/08/22	lun 30/12/24										
101	Disponibilità aree AM - stazioni di pompaggio e condotte	1 g	gio 31/03/22	gio 31/03/22										
102	Consegna materiali in situ - stazioni di pompaggio e condotte	150 g	lun 01/04/24	ven 25/10/24										
103	Montaggi meccanici ed elettrici - stazioni di pompaggio e condotte	189 g	lun 06/05/24	gio 23/01/25										
104	Messa in servizio e collaudo stazioni di pompaggio e tubazioni	25 g	ven 24/01/25	gio 27/02/25										
105														
106	UA9 - WTP AM8 + AM08	785 g	mar 01/03/22	lun 03/03/25										
107	WTP AM08	785 g	mar 01/03/22	lun 03/03/25										
108	Disegni opere civili - WTP per presentazione SUAP	88 g	mar 01/03/22	gio 30/06/22										
109	Comunicazione SUAP pratica ex Genio Civile	46 g	lun 14/03/22	lun 16/05/22										
110	progettazione civile di dettaglio - WTP	480 g	mar 01/03/22	dom 31/12/23										
111	Scavi - WTP	24 g	mar 17/05/22	ven 17/06/22										
112	Campionamento fondo scavo	34 g	lun 20/06/22	gio 04/08/22										
113	Esecuzione opere civili - WTP	429 g	mer 11/05/22	dom 31/12/23										
114	Disponibilità aree AM -WTP	1 g	gio 31/03/22	gio 31/03/22										
115	Ingegneria di dettaglio processo/meccanica-WTP	436 g	lun 02/05/22	dom 31/12/23										
116	Approvvigionamento parte meccanica - WTP	467 g	lun 06/06/22	ven 31/05/24										
117	Approvvigionamento parte elettrica - WTP	153 g	lun 06/11/23	mer 05/06/24										
118	Consegna Materiali in sito - WTP	162 g	lun 05/02/24	mar 17/09/24										
119	Montaggi meccanici ed elettrici - WTP	150 g	lun 20/05/24	ven 13/12/24										
120	consengna ispessitori CHAVES													
121	Messa in servizio WTP	21 g	lun 16/12/24	lun 13/01/25										
122	Collaudo WTP (senza collegamento completo di tutte le stazioni di pompaggio di AM8)	23 g	mar 14/01/25	gio 13/02/25										
123	Monitoraggio dei parametri al punto di emissione	12 g	ven 14/02/25	lun 03/03/25										

Progetto: TOTAL PRG
Data: mar 07/02/23

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2021		2022		2023		2024		2025	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
124	AM08 Piping Station / Piping Interconnection	712 g	gio 31/03/22	ven 20/12/24										
125	Ingegneria di dettaglio processo /meccanica - stazioni di pompaggio e tubazioni	54 g	lun 13/06/22	gio 25/08/22										
126	Approvvigionamento parte meccanica- stazioni di pompaggio e tubazioni	65 g	lun 04/07/22	gio 28/09/23										
127	Approvvigionamento parte elettrica- stazioni di pompaggio e tubazioni	160 g	gio 09/03/23	gio 21/12/23										
128	Scavi - stazioni di pompaggio e tubazioni	560 g	mar 07/06/22	gio 10/10/24										
129	Disponibilità aree AM - stazioni di pompaggio e tubazioni	1 g	gio 31/03/22	gio 31/03/22										
130	Consegna materiali in sito - stazioni di pompaggio e tubazioni	138 g	ven 18/08/23	ven 29/03/24										
131	montaggi meccanici ed elettrici - stazioni di pompaggio e tubazioni AM 8	230 g	lun 08/01/24	ven 22/11/24										
132	messa in servizio e collaudi stazioni di pompaggio e tubazioni	20 g	lun 25/11/24	ven 20/12/24										

Progetto: TOTAL PRG Data: mar 07/02/23	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			