



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.21.IT.P.15534.00.069.00

PAGE

1 di/of 2

TITLE: Cronoprogramma

AVAILABLE LANGUAGE: IT

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

“Portonovo FV”

Medicina (BO)

File: GRE.EEC.R.21.IT.P.15534.00.069.00_CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	26/01/2023	Emissione Definitiva	M.Romano	A.Fata M.Gallina	V.Bretti



EGP VALIDATION

Name (EGP)	Discipline EGP	PE EGP
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATE BY

PROJECT / PLANT Genagricola Portonovo (15534)	EGP CODE																			
	GROUP	FUNCION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION										
	GRE	EEC	R	2	1	I	T	P	1	5	5	3	4	0	0	0	6	9	0	0

CLASSIFICATION	For Information or For Validation	UTILIZATION SCOPE	Basic Design, Detailed Design, Issue for Construction, etc.
----------------	-----------------------------------	-------------------	---

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.

ID	Task Name	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22
1	Progettazione esecutiva - nuovo impianto FV	[Gantt bar from Mese 1 to Mese 3]																					
2	Progettazione esecutiva - nuova rete di drenaggio	[Gantt bar from Mese 1 to Mese 2]																					
3	Opere civili - nuova rete di drenaggio	[Gantt bar from Mese 3 to Mese 8]																					
4	Realizzazione nuova rete di drenaggio *	[Gantt bar from Mese 3 to Mese 11]																					
5	Opere civili - nuovo impianto FV	[Gantt bar from Mese 3 to Mese 11]																					
6	Montaggio strutture impianto FV	[Gantt bar from Mese 4 to Mese 14]																					
7	Montaggio Pannelli fotovoltaici	[Gantt bar from Mese 5 to Mese 16]																					
8	Posa in opera cabinati elettrici	[Gantt bar from Mese 7 to Mese 13]																					
9	Installazione Inverter/ Trasformatori e componenti elettrici	[Gantt bar from Mese 12 to Mese 17]																					
10	Opere di connessione come da preventivo STMG	[Gantt bar from Mese 7 to Mese 19]																					
11	Installazione contatori	[Gantt bar from Mese 17 to Mese 19]																					
12	Connessione alla rete	[Gantt bar from Mese 19 to Mese 21]																					
13	Collaudo di tutte le opere	[Gantt bar from Mese 21 to Mese 22]																					
14	Fine lavori	[Gantt bar at Mese 22]																					

*L'attività 4 riguarda la posa e l'installazione delle tubazioni costituenti la nuova rete di drenaggio