





PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO BRINDISI AREE ESTERNE (BR)

Fotovoltaico - Brindisi (BR)
PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE

CD-FE	00	09/11/2022	Emissione	V.Sammartino	D. Pomponio	Project Team	A. Luce
Stato di Validità	Numero Revisione	Data	Descrizione	BFP Preparato	BFP Verificato	Eni Plenitude S.p.A. Verificato	Eni Plenitude S.p.A. Approvato
Indice Revisione							
Logo Committente e Denominazione Commerciale  Eni New Energy S.p.A.				Nome progetto PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO BRINDISI AREE ESTERNE		ID Documento Committente BRINFV00BJRG0029 Commessa N.	
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale 						ID Documento Appaltatore --	
Nome d'Impianto e Oggetto BRINDISI (BR) Fotovoltaico – Brindisi Aree Esterne						Scala n.a.	Numero di Pagine 1 / 2
Titolo Documento CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE						Supera N. Superato da N.	
						Area Impianto n.a.	Unità n.a.

Software: Microsoft Word
COSTRUZIONE

File Name: CRONOPROGRAMMA LAVORI DI

ID	Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2		Mese 3		Mese 4		Mese 5		Mese 6		Mese 7		Mese 8		Mese 9		Mese 10		Mese 11		Mese 12		Mese 13																												
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51	s52	s53
1	Preparazione delle aree di cantiere	60 g	[Barra grigia con frecce]																																																				
2	posa di recinzioni e cancellate	16 g	[Barra blu]																																																				
3	Accessi	8 g	[Barra blu]																																																				
4	servizi igienici	4 g	[Barra blu]																																																				
5	zone di carico e scarico	8 g	[Barra blu]																																																				
6	realizzazione impianto elettrico di cantiere	8 g	[Barra blu]																																																				
7	realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	8 g	[Barra blu]																																																				
8	allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	12 g	[Barra blu]																																																				
9	taglio di alberi ed estirpazione ceppaie	16 g	[Barra blu]																																																				
10	taglio di arbusti e vegetazione in genere	12 g	[Barra blu]																																																				
11	realizzazione della viabilità di cantiere	40 g	[Barra blu]																																																				
12	scavo di pulizia generale dell'area di cantiere	20 g	[Barra blu]																																																				
13	Realizzazione viabilità di campo e recinzioni	124 g	[Barra grigia con frecce]																																																				
14	scavo a sezione obbligata	75 g	[Barra blu]																																																				
15	formazione di fondazione stradale	75 g	[Barra blu]																																																				
16	posa di pali per pubblica illuminazione	90 g	[Barra blu]																																																				
17	Realizzazione campo fotovoltaico	190 g	[Barra grigia con frecce]																																																				
18	realizzazione di impianto solare fotovoltaico	120 g	[Barra blu]																																																				
19	montaggio di strutture reticolari in acciaio	180 g	[Barra blu]																																																				
20	realizzazione area bess	25 g	[Barra blu]																																																				
21	realizzazione cavidotto di collegamento fra impianto FV e sottostazione	75 g	[Barra blu]																																																				
22	Cablaggio elettrico	20 g	[Barra blu]																																																				
23	Realizzazione cavidotti	155 g	[Barra grigia con frecce]																																																				
24	scavo a sezione obbligata	90 g	[Barra blu]																																																				
25	posa di cavidotto	90 g	[Barra blu]																																																				
26	rinterro di scavo eseguito a macchina	90 g	[Barra blu]																																																				
27	Realizzazione strutture prefabbricate	89 g	[Barra grigia con frecce]																																																				
28	scavo a sezione obbligata	21 g	[Barra blu]																																																				
29	lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	30 g	[Barra blu]																																																				
30	getto in calcestruzzo per le strutture di fondazione	30 g	[Barra blu]																																																				
31	montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	50 g	[Barra blu]																																																				
32	Realizzazione Sottostazione	120 g	[Barra grigia con frecce]																																																				
33	Realizzazione sottostazione	120 g	[Barra blu]																																																				
34	Smobilizzo del cantiere	15 g	[Barra grigia con frecce]																																																				
35	pulizia generale dell'area di cantiere	12 g	[Barra blu]																																																				
36	smobilizzo del cantiere	12 g	[Barra blu]																																																				