



Regione Siciliana

REGIONE SICILIA  
PROVINCIA DI ENNA  
COMUNE DI CENTURIFE (EN)



## PROGETTO DEFINITIVO

### Descrizione

Impianto agro-fotovoltaico di potenza pari a 50,89 MW<sub>p</sub> in CC e relative opere di connessione proposti da Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl in agro di Centuripe (EN)

### Titolo elaborato

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

File CEN.ENG.REL.014.0B\_Cronoprogramma dei lavori - Copy

### Proponente



**Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl**  
Via Sardegna 38  
00187 Roma (RM)  
[solariapromozionesviluppofotovoltaicosrl@legalmail.it](mailto:solariapromozionesviluppofotovoltaicosrl@legalmail.it)

### Progettazione



REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	24/05/2023	<b>Emissione Definitiva</b>	R. De Santis	L.Spaccino A.Fata	V.Bretti

### CLIENT CODE

IMP.			GROUP.			TYPE			PROGR.			REV	
C	E	N	E	N	G	R	E	L	0	1	4	0	0

### Consulenze specialistiche

AGRONOMIA

ARCHEOLOGIA

GEOLOGIA

This document is property of Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl.

ID	Task Name	Durata (giorni)	Inizio	Fine
1	Progettazione esecutiva	50	1	50
2	Opere civili	120	50	170
3	Montaggio strutture	100	65	165
4	Montaggio moduli fotovoltaici	120	85	205
5	Realizzazione/Adeguamento cabine MT/BT	76	165	241
6	installazione inverter-trasformatori e componenti elettrici	30	241	271
7	Realizzazione cabine di raccolta e di utenza	90	271	361
8	Opere di connessione	35	361	396
9	Installazione contatori	15	361	376
10	Connessione alla rete	90	376	466
11	Collaudo	10	466	476
12	Fine lavori	1	476	477

Diagramma di Gantt

