



REGIONE
SICILIA



PROVINCIA
DI TRAPANI



COMUNE
DI MARSALA



COMUNE
DI SALEMI



COMUNE
DI CALATAFIMI-SEGESTA

OGGETTO:

**Progetto di realizzazione di un parco eolico della potenza di 66 MW denominato
"CE PARTANNA III"
situato nei comuni di Marsala, Salemi e Calatafimi-Segesta
provincia di Trapani (TP)**

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA



PROPONENTE:



**AEI WIND
PROJECT V S.R.L.**

P.I. 16805261001
Via Vincenzo Bellini,
22 00198 Roma

C.F. e n. iscriz. REG. IMPR.: 16805261001

REA: RM_1676857
PEC: aewind.quinta@legalmail.it

PROGETTAZIONE:

Ing. Carmen Martone
Iscr. n.1872
Ordine Ingegneri Potenza
C.F MRTCMN73D56H703E



EGM PROJECT S.R.L.
VIA VERRASTRO 15/A
85100- POTENZA (PZ)
P.IVA 02094310766
REA PZ-206983

Geol. Raffaele Nardone
Iscr. n. 243
Ordine Geologi Basilicata
C.F NRDRFL71H04A509H

Livello prog.	Cat. opera	N° prog.elaborato	Tipo elaborato	N° foglio/Tot fogli	Nome file	Scala	
PD	I.E.	22	R		PRT_PD_22_CRONOPROGRAMMA		
REV.	DATA	DESCRIZIONE			ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	APRILE 2023	Emissione				Ing. Carmen Martone EGM Project	Ing. Carmen Martone EGM Project

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6														
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Recinzione e apprestamenti del cantiere	8 g																																								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1																																							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	5 g					Z1																																			
Impianti di servizio del cantiere	9 g																																								
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g											Z1																													
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g																				Z1																				
Impianto eolico a terra	86 g																																								
Scavi e rinterrì	23 g																																								
Scavo a sezione obbligata	13 g																																				Z1				
Rinterro di scavo eseguito a macchina	10 g																																								
Fondazione per eolico a terra	29 g																																								
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	9 g																																								
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc	10 g																																								
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	10 g																																								
Installazione eolico	34 g																																								
Montaggio componenti di impianto eolico	15 g																																								
Installazione di impianto eolico	19 g																																								
Smobilizzo del cantiere	9 g																																								
LEGENDA Zona:		Z1 = ZONA UNICA																																							





