



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO FOTOVOLTAICO

Comune di

RAMACCA (CT)

Località "Pizzo Incaria"

A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

OGGETTO

Codice: ITS_LBT02	Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e D.Lgs 152/2006
N° Elaborato: A10	Cronoprogramma

Tipo documento	Data
Progetto definitivo	Aprile 2023

Progettazione

Progettisti

Ing. Vassalli Quirino



Ing. Speranza Carmine Antonio



Proponente



ITS TURPINO S.r.l.
Via Sebastiano Catania
n° 317 - 95123 Catania
P.IVA 05766360878

Rappresentante legale

Emmanuel Macqueron

REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
00	Aprile 2023	Emissione PUA	AC	QI	QI

ITS_LBT02_A10_Cronoprogramma.doc

ITS_LBT02_A10_Cronoprogramma.pdf

Il presente elaborato è di proprietà di ITS TURPINO S.r.l. Non è consentito riprodurlo o comunque utilizzarlo senza autorizzazione di ITS TURPINO S.r.l.

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO FOTOVOLTAICO

ATTIVITA'	DURATA DEI LAVORI								
	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese
Allestimento cantiere, picchettamento e sondaggi	■								
Predisposizione viabilità, cavidotti e basamenti cabine		■							
Trasporto strutture sostegno moduli e loro montaggio			■	■					
Posa cavidotti MT, cablaggio impianto illuminazione ed antifurto					■				
Realizzazione Stazione Elettrica 30/150 kV				■	■	■			
Trasporto ed installazione moduli fotovoltaici					■	■			
Trasporto ed installazione inverter, trasformatori e quadri elettrici						■	■		
Allaccio alla RTN								■	
Test, collaudi e messa in esercizio									■
Chiusura cantiere									■