



Regione Puglia
Comune di Troia (FG)
Località San Giusta

IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI TROIA

Progetto Definitivo

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza complessiva di 32,62 MW sito nel Comune di Troia (FG) in località "S.Giusta", delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili

COMMITTENTE

TOZZIgreen

TOZZI GREEN S.P.A.

Via Brigata Ebraica,50
48123 Mezzano (RA) Italia
tozzi.re@legalmail.it

PROGETTAZIONE

MAXIMA
INGEGNERIA
innovazione e sostenibilità

MAXIMA INGEGNERIA S.R.L.

Direttore tecnico: Ing. Massimo Magnotta
via Marco Partipilo n.48 - 70124 BARI
pec: gpsd@pec.it
P.IVA: 06948690729



CONSULENTI

Ing. Sabrina Scaramuzzi

Viale Luigi De Laurentis, 6 int.20, 70124 Bari (BA) Italia
Tel./fax. 080 2082652 - 328 5589821
e-mail: progettoacustica@gmail.com - sabrina.scaramuzzi@ingpec.eu

Dott. Antonio Mesisca

Via A. Moro, B/5, 82021 Apice (BN), Italia
Tel. 327 1616306
e-mail: mesisca.antonio@virgilio.it

Dott. Geol. Rocco Porsia

Via Tacito, 31, 75100 Matera (MT) Italia
Tel: +39 3477151670
e-mail: r.porsia@laboratorioterre.it

Dott. Enrico Palchetti

Piazzale delle Cascine, 18 - 50144 Firenze (FI)
Tel. 055 2755800
e-mail: enrico.palchetti@unifi.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DAGRI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE AGRARIE
ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI

Revisione	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato
0	31-03-2023	Emesso per Progettazione Definitiva	MAGNOTTA	GRASSO	MAGNOTTA
Progettista			Scala	COMMESSA	
			-	IT020BD038	
EMESSO PER	TITOLO	FILE	FOGLIO	DI	FORMATO
<input checked="" type="checkbox"/> APPROVAZIONE	Cronoprogramma	4.2.6.7.2	-	-	-
<input type="checkbox"/> COSTRUZIONE		Documento No.			
<input type="checkbox"/> AS BUILT		IT020BD038-9S9012			
<input type="checkbox"/> INFORMAZIONE					

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
ALLESTIMENTO CANTIERE-REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA'		
Demolizione di rudere	2	2
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	3
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio materiali e impianti	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	2
Realizzazione della viabilità del cantiere	10	12
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5	5
MONTAGGIO TRACKER, PANNELLI FV E CABINE ELETTRICHE		
Impianto solare fotovoltaico - tracker e pannelli	162	229
Montaggio cabine e locali di servizio	20	26
REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO		
Realizzazione di cavidotto interrato	35	47
Posa di conduttura elettrica	35	47
Rinterro di scavo	34	46
Realizzazione di TOC	10	12
RECINZIONE PERIMETRALE E SIEPI MITIGATIVE		
Realizzazione recinzione perimetrale e messa a dimora siepi mitigative	19	26
OPERE ELETTRICHE DI CONNESSIONE		
Cablaggio delle apparecchiature elettriche cabine	10	12
Cablaggio dei moduli fotovoltaici	10	12
	15	19
Verifiche e collaudi	10	12
IMPIANTI TVCC-ANTINTRUSIONE E ILLUMINAZIONE		
Realizzazione di impianti TVCC, antintrusione e di illuminazione	14	18
REALIZZAZIONE SSE		
Realizzazione edificio SSE	29	40
Verifiche e collaudi in SSE	10	12
SMOBILIZZO CANTIERE		
Smobilizzo del cantiere	10	12
LEGENDA:		
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		

