

CRONOPROGRAMMA COMPLETAMENTO OPERE  
Linea: Bari - Taranto / Tratta: Bari S.Andrea - Bitetto

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Cronoprogramma																											
					Semestre 1, 2019	Semestre 2, 2019	Semestre 1, 2020	Semestre 2, 2020	Semestre 1, 2021	Semestre 2, 2021	Semestre 1, 2022	Semestre 2, 2022	Semestre 1, 2023	Semestre 2, 2023	Semestre 1, 2024	Semestre 2, 2024																
1	<b>Completamento costruzione nuova linea ferroviaria</b>	<b>1836 g</b>	<b>lun 01/07/19</b>	<b>mar 09/07/24</b>	<b>Completamento costruzione nuova linea ferroviaria</b>																											
2	<b>Opere civili lungo linea</b>	<b>92 g</b>	<b>lun 01/07/19</b>	<b>lun 30/09/19</b>	<b>Opere civili lungo linea</b>																											
3	Lungo linea	77 g	lun 01/07/19	dom 15/09/19	100%																											
4	Fermata Villaggio Lavoratori	92 g	lun 01/07/19	lun 30/09/19	100%																											
5	Fermata Modugno	92 g	lun 01/07/19	lun 30/09/19	100%																											
6	<b>Armamento</b>	<b>219 g</b>	<b>lun 01/07/19</b>	<b>ven 26/06/20</b>	100%																											
7	<b>Trazione Elettrica</b>	<b>233,35 g</b>	<b>lun 01/07/19</b>	<b>ven 26/06/20</b>	100%																											
8	<b>Segnalamento e TLC</b>	<b>233,35 g</b>	<b>lun 01/07/19</b>	<b>ven 26/06/20</b>	100%																											
9	<b>Fasi attivazione</b>	<b>113 g</b>	<b>gio 25/06/20</b>	<b>gio 15/10/20</b>	<b>Fasi attivazione</b>																											
10	Attività propedeutiche all'attivazione del I e II binario	30 g	gio 25/06/20	ven 24/07/20	100%																											
11	ATTIVAZIONE (I e II binario)	3 g	sab 25/07/20	lun 27/07/20	100%																											
12	Attività propedeutiche all'attivazione del III binario (Interruzione III binario; circolazione su I e II binario)	80 g	lun 27/07/20	mer 14/10/20	100%																											
13	ATTIVAZIONE (III binario)	1 g	gio 15/10/20	gio 15/10/20	100%																											
14	<b>Opere di completamento</b>	<b>1608 g</b>	<b>lun 16/12/19</b>	<b>ven 10/05/24</b>	<b>Opere di completamento</b>																											
15	Opere civili fuori linea	60 g	lun 16/12/19	gio 13/02/20	100%																											
16	Completamento Opere Civili fuori linea	996 g	lun 30/03/20	lun 22/01/24	80%																											
17	Completamento LAVORI EXTRA CONTRATTUALI fuori linea	564 g	mar 15/03/22	ven 10/05/24	10%																											
18	<b>Opere compensazione e mitigazione</b>	<b>1414 g</b>	<b>mer 26/08/20</b>	<b>mar 09/07/24</b>	<b>Opere compensazione e mitigazione</b>																											
19	IA01-IA12 opere di inserimento ambientale	120 g	mer 26/08/20	lun 10/06/24	32%																											
20	IA13 opere a verde tratte da dismettere	30 g	mar 08/06/21	mar 09/07/24	20%																											
21	IA14 rinverdimento scarpate	45 g	lun 26/04/21	lun 10/06/24	22%																											
22	IA15 demolizione linea non attiva	150 g	mer 26/08/20	mar 09/07/24	98%																											