

REGIONE BASILICATA



COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO



IMPIANTO AGROVOLTAICO

PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI
CONNESSIONE IN AGRO DI PALAZZO SAN GERVASIO – PZ
LOCALITÀ PIANO DELLE TAVOLE

POTENZA NOMINALE 20 MW

**N° ALLEGATO
A.10**



Cronoprogramma Lavori

COMMITTENTE

PALAZZO 1 SOLAR S.R.L.S.

via Anna Maeria Ortese N° 6 _ 85100 - POTENZA

P.IVA 02155030766

Il Tecnico

Arch. Angela Loscalzo

Ordine degli Architetti della provincia di Potenza al n. 1148 sez. A

Pec: angela.loscalzo@pec.basilicatanet.it

DATA: APRILE 2023

Rev n°1

CRONOPROGRAMMI LAVORI

MACRO ATTIVITÀ	Settimane																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Allestimento cantiere, picchettamento e sondaggi	■	■	■																		
Posa in opere recinzione e realizzazione varchi di accesso			■	■																	
Realizzazione di viabilità interna al lotto, scavi per cavidotti e basamenti cabine.				■	■																
Trasporto strutture di sostegno moduli e montaggio a mezzo macchina battipalo					■	■	■	■													
Posa in opera cavidotti MT, cablaggio impianti illuminazione e antifurto.						■	■	■	■												
Realizzazione opere connessione rete E_Distribuzione spa								■	■												
Trasporto e installazione moduli fotovoltaici						■	■	■	■	■											
Trasporto e installazione inverter, cabine trasformazione e quadri elettrici.										■	■	■									
Cablaggio stringhe, collegamenti a sottocampi, collegamenti a inverter, cabine mt e quadri di controllo												■	■	■							
Allaccio alla Rete																■					
Test, collaudi e messa in esercizio														■	■	■					