

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

ATTIVITA'	GIORNI	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 5	SETTIMANA 6	SETTIMANA 7	SETTIMANA 8	SETTIMANA 9	SETTIMANA 10	SETTIMANA 11	SETTIMANA 12	SETTIMANA 13	SETTIMANA 14	SETTIMANA 15	SETTIMANA 16	SETTIMANA 17	SETTIMANA 18	SETTIMANA 19	SETTIMANA 20	SETTIMANA 21	SETTIMANA 22	SETTIMANA 23	SETTIMANA 24	SETTIMANA 25
RIMOZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI	25	■	■	■	■																					
RIMOZIONE DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO FISSE	23		■	■	■	■																				
RIMOZIONE DEGLI INSEGUITORI SOLARI	14					■	■																			
RIMOZIONE DEGLI INVERTER E DEI QUADRI DI STRINGA	16							■	■	■																
RIMOZIONE DEI CAVI ELETTRICI, DEI CAVIDOTTI E DEI POZZETTI	21								■	■	■															
RIMOZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI MT NELLE CABINE ELETTRICHE	21										■	■	■													
RIMOZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE	21													■	■	■										
RIMOZIONE DEI PREFABBRICATI IN CAV	14																■	■								
DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DA NON MANTENERE	21														■	■	■									
DEMOLIZIONE DEI BASAMENTI IN CLS	14																■	■	■							
TRASPORTO A DISCARICA DEGLI SFABBRICIDI DIFFERENZIATI	11																		■	■						
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RAEE NON RICICLABILI E NON RIUTILIZZABILI	11																			■	■					
RIMOZIONE DELLA RECINZIONE E ILLUMINAZIONE PERIMETRALE	14																			■	■	■				
RIMOZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA	16																				■	■	■	■		
RIMOZIONE DELL'ELETTRODOTTO INTERRATO IN AT	14																					■	■	■		
RIPRISTINO DEI LUOGHI INTERESSATI DAGLI SCAVI DEI CAVIDOTTI	14																						■	■	■	
RIPRISTINO DELLO STATO VEGETALE DEL TERRENO	10																								■	■



Alta Capital 15 S.r.l.
Galleria San Federico, 16
10121 Torino (TO)
P.Iva 12662160014
PEC altacapital14.pec@maildoc.it

Progettista

ID&A
Industrial
Designers &
Architects

Industrial Designers and Architects S.r.l.
via Cadore, 45
20038 Seregno (MB)
p.iva 07242770969
PEC ideaplan@pec.it mail info@ideaplan.biz



Progetto per la realizzazione dell'Impianto agrivoltaico integrato ecocompatibile "Monte della Grassa" da 40,075 MWp a Nicosia 94014 (EN).

Elaborato del Progetto Definitivo

Cronoprogramma delle opere di
dismissione e ripristino

Revisione n.	data	aggiornamenti
1		
2		
3		

Elenco Elab.

RS 06 EPD

0050 A0

nome file

rs.06.epd.0026.a.0.cronoprogramma dism. e ripr..dwg

	data	nome	firma
redatto	18.05.2023	Giambone	
verificato	18.05.2023	Falzone	
approvato	18.05.2023	Speciale	

DATA 18.05.2023 scala --