

## PIANO DI DISMISSIONE

**Realizzazione di un Parco Agrivoltaico Avanzato  
di potenza nominale pari a 36 MWp  
denominato "MORES 2" sito nei  
Comuni di Bonnanaro e Mores (SS)  
Località "Campu Marte"**

**e relative opere di connessione alla RTN che interessano i  
Comuni di Mores, Bonnanaro, Torralba e Bonorva (SS)**

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana 9 s.r.l.

|                         |                                |                                      |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Rev00                   | Emissione per procedura di VIA | Data ultima elaborazione: 06/06/2023 |
| Redatto                 |                                | Approvato                            |
| Ing. Emanuele Canterino |                                | ENERLAND ITALIA s.r.l.               |
| Codice Elaborato        |                                | Oggetto                              |
| MRS2-PDR09              |                                | PROGETTO DEFINITIVO                  |

TEAM ENERLAND:

*Ing. Emanuele CANTERINO*  
*Dott. Claudio BERTOLLO*  
*Dott. Guglielmo QUADRIO*  
*Dott. Lorenzo TRESSO*  
*Ing. Annamaria PALMISANO*  
*Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI*  
*Dott. Giovanni CARBONE*

PROFESSIONISTA INCARICATO:

*Ing. Emanuele Canterino*



## INDICE

|                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. PIANO DI DISMISSIONE .....                                                                     | 1 |
| 1.1 Dismissione dei componenti principali dell'impianto fotovoltaico .....                        | 1 |
| 2. OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE SUCCESSIVE ALLA DISMISSIONE<br>DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ..... | 4 |



## 1. PIANO DI DISMISSIONE

Con il presente Piano di Dismissione si propone la descrizione delle principali attività correlate alla dismissione del parco Agrivoltaico in progetto, da realizzarsi alla cessazione della vita utile dello stesso, nonché si fornisce una chiara identificazione, secondo la classificazione CER (Codice Europeo dei Rifiuti), dei rifiuti che si generano durante tali operazioni e si stima il costo di smaltimento.

La vita utile dell'impianto, intesa quale il periodo di tempo in cui l'ammontare di energia elettrica prodotta è significativamente superiore ai costi di gestione dell'impianto, è di circa 25-30 anni.

Al termine di detto periodo si prevede lo smantellamento di tutte le strutture costituenti il parco ed il recupero del sito che potrà essere integralmente restituito alle iniziali destinazioni d'uso.

Si procederà in prima istanza alla rimozione del generatore fotovoltaico in tutte le sue componenti, conferendo il materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore, per lo smaltimento ovvero per il recupero. In conseguenza di quanto detto tutti i componenti dell'impianto, le parti a corredo ausiliarie e gli associati lavori di realizzazione sono stati previsti per il raggiungimento di tali obiettivi. Per il finanziamento dei costi delle opere di smantellamento e ripristino dei terreni verranno posti in bilancio congrui importi dedicati a tale scopo.

Inoltre, così come indicato nelle linee guida su il "Procedimento di Autorizzazione Unica per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" allegate alla DGR n.25/40 del 01/07/2010, verrà emessa dal Proponente una fidejussione bancaria o assicurativa in misura pari al 5% del valore complessivo dell'intervento (comprensivo del Piano di Dismissione) a garanzia dell'esecuzione delle opere di messa in ripristino.

### 1.1 Dismissione dei componenti principali dell'impianto fotovoltaico

Per quanto riguarda lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici montati sulle strutture fisse, ad inseguimento mono-assiale, l'obiettivo è quello di riciclare pressoché totalmente i materiali impiegati.

Le operazioni consisteranno nello smontaggio dei moduli ed invio degli stessi ad idonea piattaforma predisposta dal costruttore di moduli FV che effettuerà le seguenti operazioni di recupero:

- recupero cornice di alluminio;
- recupero vetro;
- recupero integrale della cella di silicio o recupero del solo wafer;

- invio a discarica delle modeste quantità di polimero di rivestimento della cella.

Le strutture dove hanno trovato alloggio i moduli saranno rimosse tramite smontaggio meccanico, per quanto riguarda la parte libera al movimento aereo, e tramite estrazione dal terreno dei pali di fondazione infissi. I materiali ferrosi ricavati verranno inviati ad appositi centri di recupero e riciclaggio istituiti a norma di legge.

- Per quanto attiene al ripristino del terreno non sarà necessario procedere a nessuna demolizione di fondazioni in quanto non si utilizzano elementi in cls gettati in opera.
- Le linee elettriche e gli apparati elettrici e meccanici delle cabine di trasformazione AT/BT saranno rimosse, conferendo il materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore.
- Il rame degli avvolgimenti e dei cavi elettrici e le parti metalliche verranno inviati ad aziende specializzate nel loro recupero e riciclaggio.
- Le polifore ed i pozzetti elettrici verranno rimossi tramite scavo a sezione obbligata che verrà poi nuovamente riempito con il materiale di risulta. I manufatti estratti verranno trattati come rifiuti ed inviati in discarica in accordo alle vigenti disposizioni normative.
- Le colonnine prefabbricate di distribuzione elettrica saranno smantellate ed inviate anch'esse ad aziende specializzate nel loro recupero e riciclaggio.
- Per quanto attiene alla struttura prefabbricata alloggiante la cabina elettrica si procederà alla demolizione ed allo smaltimento dei materiali presso impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione (rifiuti speciali non pericolosi).
- La recinzione in maglia metallica di perimetrazione del sito, compresi i paletti di sostegno e i cancelli di accesso, sarà rimossa tramite smontaggio ed inviata a centri di recupero per il riciclaggio delle componenti metalliche. I pilastri in c.a. di supporto dei cancelli verranno demoliti ed inviati presso impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione (rifiuti speciali non pericolosi).
- Le opere esterne di protezione dell'impianto (guardrail) saranno smantellate e conferite a centri per il recupero ed il riciclaggio dei materiali ferrosi.
- La pavimentazione stradale permeabile, tipologia macadam, verrà rimossa per uno spessore di qualche decina di centimetri tramite scavo e successivo smaltimento del materiale rimosso presso impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione.

I rifiuti prodotti in fase di dismissione dell'impianto sono costituiti da:

- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (inverter, quadri elettrici, trasformatori, moduli fotovoltaici);
- cemento (derivante dalla demolizione dei fabbricati che alloggiavano le apparecchiature elettriche);
- plastica (derivante dalla demolizione delle tubazioni per il passaggio dei cavi elettrici);
- ferro, acciaio (derivante dalla demolizione delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici);
- cavi;
- pietrisco (derivante dalla rimozione della ghiaia gettata per realizzare la viabilità).

I diversi componenti sopra elencati verranno separati e i rifiuti saranno consegnati ad apposite ditte per il riciclaggio e il riutilizzo degli stessi; la rimanente parte, costituita da rifiuti non riutilizzabili, sarà conferita a discarica autorizzata. Dopo la vita utile dell'impianto lo stato dei luoghi sarà ripristinato ante operam.

Tutte le componenti dell'impianto fotovoltaico che si propone di realizzare sono tutte riciclabili; pertanto, la realizzazione e la successiva dismissione dell'impianto non arrecherà disturbo all'ambiente.

Nella tabella di seguito riportata vengono descritte le tipologie di materiale presenti nei principali componenti dell'impianto fotovoltaico, la loro classificazione ex art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il loro codice CER ex Allegato D alla parte IV dell'anzidetto D.Lgs. ed, infine, la loro destinazione finale. I tempi previsti per adempiere alla dismissione dell'intero impianto fotovoltaico sono di circa 9 mesi.

| Componente                 | Tipologia                                            | Classificazione                 | Codice CER | Destinazione         |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Materiale elettrico</b> | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso | Rifiuti speciali non pericolosi | 20.01.36   | Smaltimento/recupero |
| <b>Modulo</b>              | Silicio                                              | Rifiuti speciali non pericolosi | 06.08.99   | Recupero             |
|                            | Vetro                                                | Rifiuti speciali non pericolosi | 17.02.02   | Recupero             |
|                            | Plastica                                             | Rifiuti speciali non pericolosi | 02.01.04   | Smaltimento          |
|                            | Alluminio                                            | Rifiuti speciali non pericolosi | 17.04.02   | Recupero             |
| <b>Cavi</b>                | Rame e leghe e plastiche                             | Rifiuti speciali non pericolosi | 17.04.11   | Recupero             |
| <b>Strutture</b>           | Alluminio                                            | Rifiuti speciali non pericolosi | 17.04.02   | Recupero             |
|                            | Acciaio/ferro                                        | Rifiuti speciali non pericolosi | 17.04.05   |                      |
| <b>Cabine pref.</b>        | Materiali misti                                      | Rifiuti speciali non pericolosi | 17.09.04   | Smaltimento/recupero |

TABELLA 1

## 2. OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE SUCCESSIVE ALLA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

In questa seconda fase, le opere di ripristino ambientale consisteranno essenzialmente nel completamento delle opere a verde già approntate nella fase di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e saranno volte a cancellare le tracce residuali dello stesso al termine dei lavori di dismissione, nonché a garantire un armonioso inserimento finale dell'area nel contesto paesaggistico circostante.

Dato che la gran parte del comprensorio circostante presenta una spiccata vocazione agricola (agro-ecosistema), la rinaturalizzazione dell'area mirerà sostanzialmente a svilupparne un riuso agricolo, mediante la realizzazione di seminativi e/o pascoli intervallati, lungo i confini di proprietà in corrispondenza delle strade bianche di collegamento, con essenze arboree coerenti con gli impianti attuali (querce da sughero).

Le fasi di dismissione dell'impianto fotovoltaico sono riportate nel grafico qui di seguito.

| ATTIVITA'                                                            | SMANTELLAMENTO - MESI DI LAVORAZIONE |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
|                                                                      | 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| SMONTAGGIO MODULI FV                                                 |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| SMONTAGGIO STRUTTURE (TRACKER) ALLOGGIAMENTO MODULI FV               |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| ESTRAZIONE PALI/FONDAZIONI, SOSTEGNO TRACKER                         |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| DEMOLIZIONE CABINE E MANUFATTI SOTTOCAMPO                            |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| DEMOLIZIONE CABINE E MANUFATTI SEZ.CONSEGNA                          |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| TRASORTO IN DISCARICA MATERIALE DI RISULTA CAB./MANUFATTI            |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| RIMOZIONE CABINE, SHELTER E CONTAINER BATTERIE (10MW)                |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| SFILAGGIO CAVI                                                       |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| SMANTELLAMENTO OPERE STRADALI/ VIABILITA' INTERNA PARCO FOTOVOLTAICO |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| TRASORTO IN DISCARICA MATERIALE DI RISULTA                           |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| RISITIMAZIONE SUPERFICI ED INTEGRAZIONE CON TERRENO AGRICOLO FERTILE |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| PIANTUMAZIONE COLTURE ARBOREE , DA FORAGGIO ED ERBACEE               |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| ATTIVITA' SUPPLEMENTARI (SE PREVISTE - DA AGRIVOLTAICO)              |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |

TABELLA 2: CRONOPROGRAMMA SMANTELLAMENTO E DISMISSIONE

## 2.1 Descrizione delle fasi del piano di dismissione

In dettaglio le fasi relative alla dismissione dell'impianto fotovoltaico, al sistema di accumulo ed al cavidotto:

- A. Sezionamento impianto lato DC e lato AC (Dispositivo di generatore), sezionamento in BT e AT (cabina di trasformazione o sottocampo MRS2-PDT10\_Opere architettoniche cabine);
- B. Scollegamento serie moduli fotovoltaici mediante connettori tipo multicontact;
- C. Scollegamento cavi lato c.c. e lato c.a.;
- D. Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno (tavole);
- E. Impacchettamento moduli mediante appositi contenitori;
- F. Smontaggio sistema di illuminazione;
- G. Smontaggio sistema di videosorveglianza;
- H. Sfilaggio cavi BT e AT da canali / trincee interrati;
- I. Rimozione tubazioni interrate;
- J. Rimozione pozzetti di ispezione;
- K. Rimozione parti elettriche;
- L. Smontaggio struttura metallica (inseguitori monoassiali);
- M. Rimozione del fissaggio al suolo;
- N. Rimozione parti elettriche dalle cabine di trasformazione;
- O. Rimozione manufatti prefabbricati e/o demolizione manufatti gettati in opera;
- P. Rimozione parti elettriche dai PCS e dai container batterie del SdA;
- Q. Rimozione manufatti prefabbricati (PCS e container) del SdA;
- R. Rimozione trasformatori del SdA;
- S. Rimozione recinzione;
- T. Rimozione ghiaia dalle strade;
- U. Consegna materiali a ditte specializzate allo smaltimento;
- V. Ripristino stato dei luoghi alle condizioni ante-operam mediante apporto di materiale inerte e terreno vegetale a copertura di scavi e/o trincee.