

ISTANZA DI VIA  
AI SENSI DEGLI ARTT. 23-24-25 D.LGs. 152/2006

**PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA e  
relative opere di Connessione  
Potenza Nominale 65,8028 MWp**

**Città Metropolitana di Cagliari - Comuni di Uta e Assemini  
Zona Industriale Macchiareddu CACIP - loc. "Sa Tanca de su Marchesu"**



IDENTIFICATORE

RELAPROG020

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

SCALA




MV PROGETTI s.r.l.  
p.i. 03783170925  
Via Galassi 2, 09131 Cagliari  
Cell. 393.9902969 - 342.0776977

PROGETTISTI

Dott. Ing. Daniele Marras,

Dott. Ing. Lorena Vacca



COMMITTENTE



AGRISARD S.R.L.

VIA FILIPPI, 21  
45021 BADIA POLESINE (RO)  
P.I. 01612830297  
NUMERO REA: RO-438486

DATA

GIUGNO 2023

FASE DI PROGETTO

- STUDIO DI FATTIBILITA'
- PRELIMINARE
- DEFINITIVO
- ESECUTIVO

REVISIONI

REVISIONI

QUESTO DISEGNO E' DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DEGLI ING. DANIELE MARRAS E ING. LORENA VACCA. ED E' CONCESSO IN USO A MV PROGETTI SRL PER I SOLI SCOPI AUTORIZZATI DEL PROGETTO FV "AGRISARD". E' VIETATA LA COPIATURA, RIPRODUZIONE, PUBBLICAZIONE DA PERSONE NON AUTORIZZATE SIA IN FORMA PARZIALE, TOTALE, ELETTRONICA E CARTACEA, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEI PROPRIETARI. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI AI PROPRIETARI

ID	Nome	Durata 150,00 g - (200)	Inizio	Fine	18 dic 23							25 dic 23							01 gen 24							08 gen 24							15 gen 24							22 ge						
					l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g			
1	A - OPERE DI SISTEMAZIONE	39,00	mar 19/12/23	ven 09/02/24	[Gantt bar: blue]																																									
2	A.1 - PREDISPOSIZIONE AREA	30,00	gio 21/12/23	mer 31/01/24	[Gantt bar: blue]																																									
3	A.1.a - SBANCAMENTI	30,00	gio 21/12/23	mer 31/01/24	[Gantt bar: red]																																									
4	A.2 - RECINZIONI	31,00	mar 19/12/23	mar 30/01/24	[Gantt bar: red]																																									
5	A.3 - VIABILITA'	24,00	mar 26/12/23	ven 26/01/24	[Gantt bar: blue]																																									
6	A.3.b - STRADE	24,00	mar 26/12/23	ven 26/01/24	[Gantt bar: red]																																									
7	A.4 - OPERE DI MITIGAZIONE	20,00	lun 15/01/24	ven 09/02/24	[Gantt bar: blue]																																									
8	A.4.a - PIANTUMAZIONE	20,00	lun 15/01/24	ven 09/02/24	[Gantt bar: red]																																									
9	B - CAMPO SOLARE	98,00	mar 23/01/24	gio 06/06/24	[Gantt bar: blue]																																									
10	B.2 - STRUTTURA DI SUPPORTO	71,00	mar 23/01/24	mar 30/04/24	[Gantt bar: blue]																																									
11	B.3 - MODULI	96,00	gio 25/01/24	gio 06/06/24	[Gantt bar: blue]																																									
12	C - SISTEMA DI POTENZA	83,00	mar 20/02/24	gio 13/06/24	[Gantt bar: blue]																																									
13	C.1 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	83,00	mar 20/02/24	gio 13/06/24	[Gantt bar: blue]																																									
14	D - CONNESSIONE RETE	125,00	lun 22/01/24	ven 12/07/24	[Gantt bar: blue]																																									
15	E.3 - IMPIANTO UTENTE	125,00	lun 22/01/24	ven 12/07/24	[Gantt bar: blue]																																									
16	E.3.a - CABINA UTENTE	48,00	lun 22/01/24	mer 17/04/24	[Gantt bar: red]																																									
17	Altro - Altro	48,00			[Gantt bar: red]																																									
18	E.3.b - LINEE ELETTRICHE	100,00	lun 26/02/24	ven 12/07/24	[Gantt bar: blue]																																									
19	E.3.b.a - LINEE INTERRATE	100,00	lun 26/02/24	ven 12/07/24	[Gantt bar: blue]																																									
20	E - COSTI DISMISSIONE	100,00			[Gantt bar: blue]																																									
21	G.1 - SMANTELLAMENTO	100,00			[Gantt bar: blue]																																									
22	G.2 - DEMOLIZIONI	100,00			[Gantt bar: blue]																																									
23	G.3 - RIPRISTINI	100,00			[Gantt bar: blue]																																									





