


Regione
BASILICATA



Provincia
Potenza



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DELL'AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE RTN
380/150kV "GENZANO"**



Comune di **Genzano di Lucania**
Località "Serra Giannina"

**A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE
INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI**

ELABORATI GRAFICI

Codice:	SPZ02	Benestare Terna Ampliamento Stazione 380/150kV
---------	--------------	---

N° elaborato:	PTO_17-01	Cronoprogramma delle attività SE RTN
---------------	------------------	--------------------------------------

N° Foglio	Tot. Fogli	Formato	Scala	Tipo di documento
1	4	A4	/	Progetto Definitivo Benestare Terna

Progettazione



Proponente



Via del Gallitello 89 I 85100 Potenza (PZ)
P.IVA 02054890765

Gestore Rete Elettrica

Progettisti

Ing. Vassalli Quirino



Ing. Speranza Carmine Antonio



Ing. Terlizzi Antonio



Ing. Gramaglia Saaverio



Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
00	03/12/2020	Emissione	TERLIZZI	AT/SG/QV/AS	Qair

ITW_SPZ02_Ampliamento Staz380kV_GENZANO_TESTATA.dwg

ITW_SPZ02_Ampliamento Staz380kV_GENZANO_TESTATA .pdf

Realizzazione Opere SE RTN_Genzano

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto

7-mar-2022 - 19-gen-2023

Completamento

0%

Attività

12

Risorse

0

CRONOPROGRAMMA GENZANO

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Procedimento tecnico amministrativo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni	07/03/22	18/01/23
Consegna e picchettamento aree / apertura cantiere / preparazione aree	07/03/22	18/03/22
Realizzazione strade di servizio / preparazione aree	21/03/22	21/03/22
Realizzazione impianto acque meteoriche	21/03/22	21/03/22
Realizzazione edifici	22/03/22	13/06/22
Realizzazione fondazioni apparecchiature AT	14/06/22	22/08/22
Realizzazione rete di terra primaria	14/06/22	14/06/22
Realizzazione vie cavo BT e cunicolo	14/06/22	01/08/22
Montaggi elettromeccanici AT	02/08/22	19/09/22
Montaggi BT	20/09/22	19/10/22
Completamento aree di piazzale, finiture, recinzioni e cancelli	20/10/22	21/12/22
Messa in funzione dell'impianto e relativi tests	22/12/22	18/01/23

Realizzazione Opere SE RTN_Genzano

Diagramma di Gantt

