

**REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A
TERRA DA 39,99 MW SU
TRACKER DI TIPO AD
INSEGUIMENTO MONOASSIALE
E IMPIANTO DI ACCUMULO (BESS) DA 15MW**

**“SERRI”
COMUNE DI SERRI (SU)**

Cronoprogramma

Committente: ENERGYERRI1 S.R.L.

Località: COMUNI DI SERRI
CAGLIARI, 05/2023


STUDIO ALCHEMIST

Ing.Stefano Floris – Arch.Cinzia Nieddu

Via Isola San Pietro 3 - 09126 Cagliari (CA)
Via Simplicio Spano 10 - 07026 Olbia (OT)

stefano.floris@studioalchemist.it
cinzia.nieddu@studioalchemist.it

www.studioalchemist.it



Impianto FTV e BESS		Tempistiche (mesi)																							
ATTIVITA'	SETTIMANE	1				2				3				4				5				6			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LAVORI CIVILI	11	[Barra marrone]																							
Predisposizione area (sbancamenti e livellamenti)	4	[Barra arancione]																							
Realizzazione recinzione viabilità	2	[Barra arancione]																							
Realizzazione scavi per fondazioni cabine, cavidotti	7	[Barra arancione]																							
Realizzazione scavi per unità BESS	7	[Barra arancione]																							
Posa Cabinati	3	[Barra arancione]																							
LAVORI MECCANICI	11													[Barra verde]											
Infissione pali di supporto	5	[Barra verde]																							
Montaggio strutture	6	[Barra verde]																							
Montaggio BESS	5	[Barra verde]																							
Montaggio moduli	5	[Barra verde]																							
Montaggio inverter	5	[Barra verde]																							
LAVORI ELETTRICI	11													[Barra gialla]											
Allestimento cabinati	3	[Barra gialla]																							
Collegamento cavi moduli - inverter - cabine - SSE	9	[Barra gialla]																							
Collegamento cavi BESS - impianto	9	[Barra gialla]																							
Collaudi e messa in tensione	2	[Barra gialla]																							
ALTRO	5													[Barra blu scuro]											
Opere di migrazione	5	[Barra blu scuro]																							
Montaggio Ausiliari	3	[Barra blu scuro]																							
Montaggio sistema di illuminazione e videosorveglianza	3	[Barra blu scuro]																							
Smobilizzazione cantiere	3	[Barra blu scuro]																							