

Nome	Data d'inizio	Data di fine	2023												2024												2025												2026																							
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic												
Esito positivo Autorizzazione Unica	29/05/23	29/05/23	[1 Giorno(0)]												[29/05/23 - 29/05/23]																																															
Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico	30/05/23	21/09/23	[30/05/23 - 21/09/23]												[30 Giorno(0)]												Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico																																			
Approvazione del progetto esecutivo	22/09/23	02/11/23	[22/09/23 - 02/11/23]												[80 Giorno(0)]												Approvazione del progetto esecutivo																																			
Discussione e negoziazione dei contratti di fornitura e manut...	03/11/23	25/01/24	[03/11/23 - 25/01/24]												[80 Giorno(0)]												Discussione e negoziazione dei contratti di fornitura e manutenzione dei componenti impianto fotovoltaico																																			
Fornitura dei componenti dell'impianto fotovoltaico	28/01/24	30/05/24	[28/01/24 - 30/05/24]												[90 Giorno(0)]												Fornitura dei componenti dell'impianto fotovoltaico																																			
COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	03/01/24	20/06/25	[03/01/24 - 20/06/25]												[1 Giorno(0)]												COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO												[383 Giorno(0)]																							
Riunioni preliminari organizzazione cantiere	03/01/24	03/01/24	[03/01/24 - 03/01/24]												[1 Giorno(0)]												Riunioni preliminari organizzazione cantiere																																			
Predisposizione area di cantiere	04/01/24	24/01/24	[04/01/24 - 24/01/24]												[15 Giorno(0)]												Predisposizione area di cantiere																																			
OPERE CIVILI	17/01/24	20/06/25	[17/01/24 - 20/06/25]												[373 Giorno(0)]												OPERE CIVILI																																			
Tracciamenti	17/01/24	05/02/24	[17/01/24 - 05/02/24]												[15 Giorno(0)]												Tracciamenti																																			
Viabilità di accesso al sito	24/01/24	05/02/24	[24/01/24 - 05/02/24]												[10 Giorno(0)]												Viabilità di accesso al sito																																			
Recinzione e cancelli impianto fotovoltaico	25/01/24	05/03/24	[25/01/24 - 05/03/24]												[30 Giorno(0)]												Recinzione e cancelli impianto fotovoltaico																																			
Fondazioni cabine di campo e consegna	07/03/24	03/04/24	[07/03/24 - 03/04/24]												[20 Giorno(0)]												Fondazioni cabine di campo e consegna																																			
Fondazioni strutture di sostegno moduli	04/04/24	25/08/24	[04/04/24 - 25/08/24]												[50 Giorno(0)]												Fondazioni strutture di sostegno moduli																																			
Pali di illuminazione e videosorveglianza	09/04/24	06/05/24	[09/04/24 - 06/05/24]												[20 Giorno(0)]												Pali di illuminazione e videosorveglianza																																			
Scavi-poca e ripristini Cavidotto interno MT/bt	28/06/24	17/09/24	[28/06/24 - 17/09/24]												[60 Giorno(0)]												Scavi-poca e ripristini Cavidotto interno MT/bt																																			
Scavi-poca e ripristini Cavidotto esterno MT da impianto a Stazione di Elevazione	18/06/24	29/07/24	[18/06/24 - 29/07/24]												[30 Giorno(0)]												Scavi-poca e ripristini Cavidotto esterno MT da impianto a Stazione di Elevazione																																			
Viabilità interna	18/09/24	10/12/24	[18/09/24 - 10/12/24]												[60 Giorno(0)]												Viabilità interna																																			
Posa cabine di campo e consegna	11/12/24	21/01/25	[11/12/24 - 21/01/25]												[30 Giorno(0)]												Posa cabine di campo e consegna																																			
Montaggio strutture di sostegno moduli	17/12/24	21/04/25	[17/12/24 - 21/04/25]												[90 Giorno(0)]												Montaggio strutture di sostegno moduli																																			
Montaggio moduli	15/01/25	20/05/25	[15/01/25 - 20/05/25]												[90 Giorno(0)]												Montaggio moduli																																			
OPERE ELETTRICHE	01/02/24	20/06/25	[01/02/24 - 20/06/25]												[362 Giorno(0)]												OPERE ELETTRICHE																																			
Posa impianto di terra	01/02/24	28/02/24	[01/02/24 - 28/02/24]												[20 Giorno(0)]												Posa impianto di terra																																			
Allestimento cabina di consegna	02/01/25	08/01/25	[02/01/25 - 08/01/25]												[5 Giorno(0)]												Allestimento cabina di consegna																																			
Montaggio inverter	08/01/25	18/02/25	[08/01/25 - 18/02/25]												[30 Giorno(0)]												Montaggio inverter																																			
Allestimento cabine Trasformatori	08/01/25	18/02/25	[08/01/25 - 18/02/25]												[30 Giorno(0)]												Allestimento cabine Trasformatori																																			
Cablaggio cavidotti interni MT/bt	17/02/25	20/06/25	[17/02/25 - 20/06/25]												[90 Giorno(0)]												Cablaggio cavidotti interni MT/bt																																			
Cablaggio cavidotto esterno MT	08/01/25	13/05/25	[08/01/25 - 13/05/25]												[90 Giorno(0)]												Cablaggio cavidotto esterno MT																																			
Installazione e cablaggio sistema di videosorveglianza e monitoraggio	19/02/25	01/04/25	[19/02/25 - 01/04/25]												[30 Giorno(0)]												Installazione e cablaggio sistema di videosorveglianza e monitoraggio																																			
Stazione utente MT/AT	04/01/24	19/06/24	[04/01/24 - 19/06/24]												[120 Giorno(0)]												Stazione utente MT/AT																																			
Connessione alla rete	23/06/25	23/06/25	[23/06/25 - 23/06/25]												[1 Giorno(0)]												Connessione alla rete																																			
Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico	24/06/25	28/07/25	[24/06/25 - 28/07/25]												[25 Giorno(0)]												Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico																																			



Comune di MOTTOLA
 prov. di Taranto
 REGIONE PUGLIA

Impianto Agrovoltaico "Semeraro"
 della potenza di 26,226 MW in DC

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: **Lapis S.r.l.**
 Via Giovanni Battista Soresina, 2 - 20144 Milano (MI)
 C.F. e P.IVA: 12884650966
 PEC: lapis_srl@legalmail.it

PROGETTAZIONE: **TEKNE** SOCIETÀ DI INGEGNERIA
 INGEGNERE RENATO PERTUSO
 Via Vincenzo Gioberti, 11 - 76123 ANDRIA
 Tel +39 0883 553714 - 552841 - Fax +39 0883 552915
 www.gruppotekne.it e-mail: contatti@gruppotekne.it

PROGETTISTA: **Dott. Ing. Renato Pertuso** (Direttore Tecnico)
 LEGALE RAPPRESENTANTE: **dott. Renato Mansi**

PD PROGETTO DEFINITIVO	CRONOPROGRAMMA				Tavola: RE16
					Filename: TKA895-PDRE16-CronoprogrammaR0.dwg
Data 1ª emissione: Giugno 2023	Redatto: M. MARTIRADONNA	Verificato: G. PERTUSO	Approvato: R. PERTUSO	Scala:	Protocollo Tekne:
1ª revisione	1				TKA895
2					
3					
4					