



IMPIANTO FV – PORTO TORRES AREE SUD (SS)

Impianto fotovoltaico di PORTO TORRES AREE SUD (SS)

Progetto Definitivo

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI DISMISSIONE

CD-FE	00	07/07/2023	Emissione	V.Sammartino	S. Cesareo	D. Pomponio	PROJECT TEAM	G. TORE
Stato di Validità	Numero Revisione	Data	Descrizione	BFP	BFP	BFP	Eni New Energy	Eni Plenitude
Indice Revisione				Preparato	Verificato	Approvato	Verificato	Approvato
Logo Committente e Denominazione Commerciale  Eni New Energy S.p.A.				Nome progetto Impianto FV – PORTO TORRES AREE SUD		ID Documento Committente SY2400BJRG00030 Commessa N.		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale  Studio Tecnico BFP S.r.l. Via degli Arredatori n°8 CAP 70132 - Modugno (BA)						ID Documento Appaltatore ---- Commessa n. 22160		
Nome d'Impianto e Oggetto IMPIANTO FV - PORTO TORRES AREE SUD PORTO TORRES (SS) – Progetto Definitivo						Scala n.a.	Numero di Pagine 0/2	
Titolo Documento Cronoprogramma lavori di dismissione								

ID	Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11				Mese 12								
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51
1	Preparazione delle aree di cantiere	16 g	[Gantt bar from s1 to s4]																																																		
2	servizi igienici	5 g	[Gantt bar from s2 to s3]																																																		
3	zone di carico e scarico	8 g	[Gantt bar from s2 to s4]																																																		
4	realizzazione impianto elettrico di cantiere	4 g	[Gantt bar from s2 to s3]																																																		
5	allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	12 g	[Gantt bar from s2 to s5]																																																		
6	rimozione cavidotto di collegamento	66 g	[Gantt bar from s5 to s17]																																																		
7	Rimozione campo fotovoltaico	210 g	[Gantt bar from s2 to s48]																																																		
8	disconnessione di cablaggio elettrico	20 g	[Gantt bar from s2 to s6]																																																		
9	rimozione di modul fotovoltaici	160 g	[Gantt bar from s5 to s27]																																																		
10	rimozione di strutture portanti in acciaio	120 g	[Gantt bar from s17 to s39]																																																		
11	Rimozione recinzione	60 g	[Gantt bar from s32 to s44]																																																		
12	Rimozione cavidotti	91 g	[Gantt bar from s27 to s48]																																																		
13	rimozione collegamenti	60 g	[Gantt bar from s27 to s39]																																																		
14	scavo a sezione obbligata	60 g	[Gantt bar from s30 to s42]																																																		
15	rimozione di cavidotto	60 g	[Gantt bar from s32 to s44]																																																		
16	rinterro di scavo eseguito a macchina	60 g	[Gantt bar from s35 to s47]																																																		
17	Rimozione strutture prefabbricate - cabine	178 g	[Gantt bar from s9 to s46]																																																		
18	dismissione apparecchiature all'interno della cabina	24 g	[Gantt bar from s10 to s14]																																																		
19	smontaggio di strutture prefabbricate in c.a.	24 g	[Gantt bar from s12 to s16]																																																		
20	dismissione delle strutture di fondazione	24 g	[Gantt bar from s14 to s18]																																																		
21	rimozione del sistema videosorveglianza e antintrusione	50 g	[Gantt bar from s17 to s27]																																																		
22	rimozione della viabilità interna al campo	60 g	[Gantt bar from s32 to s44]																																																		
23	rinterro di scavo eseguito a macchina	30 g	[Gantt bar from s40 to s44]																																																		
24	Smobilizzo del cantiere	19 g	[Gantt bar from s44 to s48]																																																		
25	pulizia generale dell'area di cantiere	15 g	[Gantt bar from s44 to s48]																																																		
26	smobilizzo del cantiere	6 g	[Gantt bar from s48 to s51]																																																		