

PROPONENTE:

K4 ENERGY s.r.l.

Sede in: Via Vecchia Ferriera, 22

36100 Vicenza (VI) - ITALIA

Pec: k4-energy-srl-vi@pec.it

K4 ENERGY



PROVINCIA DI ORISTANO



COMUNE DI NARBOLIA



COMUNE DI SAN VERO MILIS



REGIONE SARDEGNA

OGGETTO:

**PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE
OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN CON POTENZA COMPLESSIVA DI
23,8 MW NEI COMUNI DI SAN VERO MILIS (OR) E NARBOLIA (OR)**

NOME ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI DISMISSIONE


PROGETTO SVILUPPATO DA:

AGREENPOWER s.r.l.

Sede legale: Via Serra, 44

09038 Serramanna (SU) - ITALIA

Email: info@agreenpower.it



agreenpower s.r.l.

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Simone Abis
Ing. Giovanni Cis
Dott. Gianluca Fadda
Ing. Federico Micheli

COLLABORATORI:

Ing. Federico Miscali
Dott. Agr. Vincenzo Satta
Dott.ssa Archeol. Anna Luisa Sanna
Ing. Michele Pigliaru
Dott. Geol. Giovanni Mele
Per.Ind. Alberto Laudadio
Geom. Mario Dessì

TIMBRO E FIRMA:

SCALA:	CODICE ELABORATO	TIPOLOGIA	FASE PROGETTUALE			
-	CRO02	IMPIANTO AGRIVOLTAICO	DEFINITIVO			
FORMATO:						
-						
3						
2						
1						
0	Prima emissione	Luglio 2023	AGREENPOWER	AGREENPOWER	AGREENPOWER	AGREENPOWER
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	

Il presente documento è di proprietà di Agreenpower S.r.l. che ne tutelerà i diritti a termine di legge.

Progetto definitivo per la realizzazione dell'IMPIANTO AGROVOLTAICO SAN VERO MILIS" di potenza di picco pari a 23.796,9 kWp di potenza nomiale pari a 21.600 kW																																
Cronoprogramma preliminare delle ATTIVITA' DI COSTRUZIONE																																
Società Proponente: K4 Energy S.r.l.	Settimane																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Comunicazione fine attività agli Enti	1																															
Allestimento del cantiere, messa in sicurezza impianto		1	2																													
sconnessioni linee e apparecchiature				1																												
CABINE ELETTRICHE DI CONSEGNA																																
Dismissione cabine di Consegna					1	2																										
CABLAGGI STRINGHE E INVERTERS																																
Smantellamento cablaggi MT							1	2																								
Disconnessione inverters									1	2																						
COMPONENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO																																
Smontaggio moduli fotovoltaici											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Smontaggio strutture di sostegno													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Rimozione pali di fondazione																		1	2	3	4	5	6	7								
Rimozione stringatura e cablaggi in c.c.																	1	2	3	4	5											
Rimozione quadri di campo e lato Utente																				1	2	3										
CAVIDOTTI DI POTENZA bt, MT, RETE DI TERRA E FIBRA																																
Scavi, rimozione cavidotti e rinterrì																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10					
CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE E UTENTE																																
Rimozione cabine di Trasformazione e Utente e impianti di terra																								1	2	3						
VIABILITA' di progetto																																
Smantellamento e ripristino aree platee di fondazione																											1	2				
Rimozione impianto illuminazione, antifurto, recinzione e cancelli																								1	2							
Sistemazioni e ripristino terreni																													1	2		
Smantellamento del cantiere e smaltimento rifiuti																															1	2