

REGIONE PUGLIA

Comuni di Caprarica di Lecce, San Donato di Lecce,
Soletto e Galatina (LE)



Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 51,97 MW e delle opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN
STMG: 202200717 - Denominazione impianto Caprarica 1

Committente:

Caprarica SPV s.r.l.
Piazza Antonio Salviati n. 1, 00152 Roma

Responsabile della progettazione:

Ing. Luigi Rutigliano
Ordine degli Ingegneri di Barletta Andria Trani Sez.A-1246
Studio Ing.Rutigliano Luigi via Vivaldi n. 38 76131 Barletta (BT)



Elaborato: **PROG_11**
Codice progetto: **7KWBSM5**

Cronoprogramma dei lavori

Data: Aprile 2023



Scala:

Progetto Preliminare
 Definitivo
 As Built

Professionisti:

Ing. Francesco Barrese
Ordine Ingegneri Potenza n. 2256

Ing. Mauro Ranauro
Ordine Ingegneri Potenza n. 3486



Caprarica SPV s.r.l.
Piazza Antonio Salviati n.1
00152- Roma
P.Iva 16412011005

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato

ID	Attività	Durata (gg)	Unità	Lavoro (h)	note durata
1	Allestimento del cantiere	31	10	248	
1.1	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	0		0	
1.2	Realizzazione dei tracciamenti	0		0	
1.3	Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	0		0	
1.4	Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	0		0	
1.5	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	0		0	
2	Verifica preliminare ordigni bellici - se disposta dal CDS	30	4	240	
2.1	Fase preliminare mirata alla verifica della eventuale presenza di ordigni bellici	0		0	
3	Sistemazione del terreno e viabilità interna	61	20	488	
3.1	Movimenti di materie			0	
3.2	Scavo a sezione obbligata			0	
3.3	Rinterro di scavo eseguito a macchina			0	
3.4	Formazione di fondazione stradale			0	
4	Sistemazione delle strutture di sostegno	92	20	736	
4.1	Movimenti di materie	0		0	
4.2	Infissione pali per battitura	0		0	
4.3	Montaggio strutture	0		0	
5	Posa in opera di pannelli fotovoltaici	52	20	416	
5.1	Movimenti di materie	0		0	
5.2	Montaggio pannelli su strutture	0		0	
6	Cavidotti	24	20	192	
6.1	Movimenti di materie	0		0	
6.2	Taglio di asfalto di carreggiata stradale	0		0	
6.3	Scavo a sezione obbligata	0		0	
6.4	Posa di cavidotto	0		0	
6.5	Pozzetti di ispezione e opere d'arte	0		0	
6.6	Rinterro di scavo eseguito a macchina	0		0	
6.7	Formazione di fondazione stradale	0		0	
6.8	Formazione di manto di usura e collegamento	0		0	
7	Realizzazione di sottostazione	38	15	304	
7.1	Movimenti di materie	0		0	
7.2	Realizzazione di recinzione	0		0	
7.3	Scavo a sezione obbligata	0		0	
7.4	Realizzazione di sostegni e cavidotti	0		0	
8	Realizzazione finiture e mitigazioni	32	20	256	
8.1	Movimenti di materie	0		0	
8.2	Scavo di sbancamento ed obbligata	0		0	
8.4	Piantumazione di essenze arboree perimetrali e interne	0		0	
9	Collaudo, entrata in esercizio del nuovo impianto	6		48	
9.1	Verifiche impianti ed apparecchiature	0		0	
9.2	Collaudo	0		0	
9.3	Entrata in esercizio del nuovo impianto FV	0		0	
9.4	Smobilizzo del cantiere	11	20	88	
10	Chiusura cantiere	29	20	0	
	TOTALE	406		3016	