

MARTE S.R.L.



Via degli Arredatori, 8 – 70026 Modugno (BA) – Italy  
www.bfpgroup.net – info@bfpgroup.net  
tel. (+39) 0805046361  
Azienda con Sistema di Gestione Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018

GRE CODE

GRE.EEC.R.21.IT.P.16703.00.054.01

PAGE

1 di/of 2

TITLE: Cronoprogramma

AVAILABLE LANGUAGE: ITA

# IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI NULVI

## Progetto definitivo

## Cronoprogramma

File: GRE.EEC.R.21.IT.P.16703.00.054.01 Cronoprogramma\_MASC.docx

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
01	12/09/2022	Revisione	SAMMARTINO BFP	MIGLIONICO BFP	BISCOTTI BFP
00	20/07/2022	Emissione	SAMMARTINO BFP	MIGLIONICO BFP	BISCOTTI BFP

### GRE VALIDATION

--	--	--
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT <b>Nulvi</b>	GRE CODE																		
	GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION									
	GRE	EEC	R	2	1	I	T	P	1	6	7	0	3	0	0	0	5	4	0

CLASSIFICATION	UTILIZATION SCOPE
----------------	-------------------

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.

ID	Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22	Mese 23	Mese 24	Mese 25	Mese 26	Mese 27	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	
1	Preparazione delle aree di cantiere	153 g	[Barra grigia con frecce ai capi]																											
2	servizi igienici	15 g	[Barra blu]																											
3	Accessi	15 g	[Barra blu]																											
4	zone di carico e scarico	15 g	[Barra blu]																											
5	realizzazione impianto elettrico di cantiere	15 g	[Barra blu]																											
6	allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	15 g	[Barra blu]																											
7	taglio di alberi ed estirpazione ceppaie	45 g	[Barra blu]																											
8	scavo di pulizia generale dell'area di cantiere	45 g	[Barra blu]																											
9	realizzazione della viabilità di cantiere	44 g	[Barra blu]																											
10	posa di recinzioni e cancellate	90 g	[Barra blu]																											
11	<b>Realizzazione viabilità di campo e recinzioni</b>	125 g	[Barra grigia con frecce ai capi]																											
12	scavo a sezione obbligata	120 g	[Barra blu]																											
13	formazione di fondazione stradale	120 g	[Barra blu]																											
14	<b>Realizzazione strutture prefabbricate</b>	138 g	[Barra grigia con frecce ai capi]																											
15	scavo a sezione obbligata	45 g	[Barra blu]																											
16	lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di fondazione	30 g	[Barra blu]																											
17	getto in calcestruzzo per le strutture di fondazione	30 g	[Barra blu]																											
18	montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	45 g	[Barra blu]																											
19	<b>Realizzazione cavidotti di campo</b>	196 g	[Barra grigia con frecce ai capi]																											
20	scavo a sezione obbligata	180 g	[Barra blu]																											
21	posa di cavidotto	180 g	[Barra blu]																											
22	rinterro di scavo eseguito a macchina	180 g	[Barra blu]																											
23	<b>Realizzazione campo fotovoltaico</b>	209 g	[Barra grigia con frecce ai capi]																											
24	montaggio di strutture reticolari in acciaio	180 g	[Barra blu]																											
25	realizzazione di impianto solare fotovoltaico	180 g	[Barra blu]																											
26	Cablaggio elettrico	180 g	[Barra blu]																											
27	<b>Smobilizzo del cantiere</b>	30 g	[Barra grigia con frecce ai capi]																											
28	smobilizzo del cantiere	15 g	[Barra blu]																											
29	pulizia generale dell'area di cantiere	30 g	[Barra blu]																											