

Elements Green Demetra S.r.l.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "SASSARI 4" CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI SASSARI (SS)



Via Degli Arredatori, 8
70026 Modugno (BA) - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tecnico

ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni

ing. Milena MIGLIONICO
ing. Giulia CARELLA
ing. Valentina SAMMARTINO
ing. Alessia NASCENTE
ing. Roberta ALBANESE
ing. Alessia DECARO
ing. Tommaso MANCINI
ing. Fabio MASTROSERIO
ing. Martino LAPENNA
Per. Ind. Lamberto FANELLI
pianif. terr. Antonio SANTANDREA

Responsabile Commessa

ing. Danilo POMPONIO

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA		
C17		CRONOPROGRAMMA	22166	D		
REVISIONE			CODICE ELABORATO			
00			DC22166D-C17			
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA		
00			-	-		
REV			DATA	NOME FILE	PAGINE	
00			30/05/23	DC22166D-C17.doc	1 + copertina	
01				Elaborato	Controllato	Approvato
02			Sammartino	Miglionico	Pomponio	
03						
04						
05						
06						

ID	Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2		Mese 3		Mese 4		Mese 5		Mese 6		Mese 7		Mese 8		Mese 9		Mese 10		Mese 11		Mese 12		Mese 13		Mese 14		Mese 15		Mese 16		Mese 17																																							
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51	s52	s53	s54	s55	s56	s57	s58	s59	s60	s61	s62	s63	s64	s65	s66	s67	s68	s69	s70	s71	s72
1	Preparazione delle aree di cantiere	60 g	[Barra grigia da s1 a s12]																																																																							
2	posa di recinzioni e cancellate	16 g	[Barra blu da s1 a s4]																																																																							
3	Accessi	8 g	[Barra blu da s1 a s2]																																																																							
4	servizi igienici	4 g	[Barra blu da s1 a s1]																																																																							
5	zone di carico e scarico	8 g	[Barra blu da s2 a s3]																																																																							
6	realizzazione impianto elettrico di cantiere	8 g	[Barra blu da s3 a s4]																																																																							
7	realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	8 g	[Barra blu da s3 a s4]																																																																							
8	allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	12 g	[Barra blu da s3 a s5]																																																																							
9	taglio di alberi ed estirpazione ceppaie	16 g	[Barra blu da s4 a s8]																																																																							
10	taglio di arbusti e vegetazione in genere	12 g	[Barra blu da s4 a s6]																																																																							
11	realizzazione della viabilità di cantiere	40 g	[Barra blu da s5 a s13]																																																																							
12	scavo di pulizia generale dell'area di cantiere	20 g	[Barra blu da s9 a s11]																																																																							
13	Realizzazione viabilità di campo e recinzioni	124 g	[Barra grigia da s12 a s36]																																																																							
14	scavo a sezione obbligata	75 g	[Barra blu da s12 a s21]																																																																							
15	formazione di fondazione stradale	75 g	[Barra blu da s14 a s23]																																																																							
16	posa di pali per videosorveglianza e antintrusione	90 g	[Barra blu da s15 a s24]																																																																							
17	Realizzazione campo fotovoltaico	229 g	[Barra grigia da s17 a s41]																																																																							
18	montaggio di strutture reticolari in acciaio	100 g	[Barra blu da s17 a s27]																																																																							
19	realizzazione di impianto solare fotovoltaico	200 g	[Barra blu da s18 a s38]																																																																							
20	realizzazione impianti elettrici	75 g	[Barra blu da s31 a s36]																																																																							
21	realizzazione cavidotto di collegamento fra impianto FV e sottostazione	100 g	[Barra blu da s34 a s44]																																																																							
22	Cablaggio elettrico	40 g	[Barra blu da s38 a s42]																																																																							
23	Realizzazione cavidotti	217 g	[Barra grigia da s31 a s52]																																																																							
24	scavo a sezione obbligata	90 g	[Barra blu da s31 a s40]																																																																							
25	posa di cavidotto	90 g	[Barra blu da s33 a s42]																																																																							
26	rinterro di scavo eseguito a macchina	90 g	[Barra blu da s35 a s44]																																																																							
27	Realizzazione strutture prefabbricate	89 g	[Barra grigia da s33 a s54]																																																																							
28	scavo a sezione obbligata	21 g	[Barra blu da s33 a s34]																																																																							
29	lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	30 g	[Barra blu da s34 a s37]																																																																							
30	getto in calcestruzzo per le strutture di fondazione	30 g	[Barra blu da s34 a s37]																																																																							
31	montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	50 g	[Barra blu da s35 a s40]																																																																							
32	realizzazione cavidotto di collegamento fra impianto FV e sottostazione	100 g	[Barra blu da s36 a s46]																																																																							
33	Smobilizzo del cantiere	35 g	[Barra grigia da s54 a s60]																																																																							
34	pulizia generale dell'area di cantiere	26 g	[Barra blu da s54 a s60]																																																																							
35	smobilizzo del cantiere	21 g	[Barra blu da s55 a s60]																																																																							
36	Messa a dimora di piante	25 g	[Barra blu da s56 a s61]																																																																							