

SCALA N.A.	SEDE PROGETTO CAGLIARI		FORMATO A4	
REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	02/10/2023	Ing. R. Sacconi	Innova Service S.r.l. Arch. G. R. Porpiglia	DS Italia 13 S.r.l.
DATA 02/10/2023	TIPO DI EMISSIONE Prima Emissione			
Committente- Sviluppo progetto FV: DS Italia 13 S.r.l. Via del Plebiscito n. 112 - Roma (RM) P.IVA 16380561007 			Studio di progettazione: LA SIA S.p.A. Viale L. Schiavonetti, 28600173-Roma (RM) P.IVA 08207411003 	
PROGETTO Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Ittiri” della potenza di picco di 22.371,3 kWp e potenza di immissione di 18.010,0 kW e delle relative opere di connessione alla RTN nel comune di Ittiri (SS)				
TITOLO ELABORATO Cronoprogramma				
Coordinamento Progettisti: INNOVA SERVICE S.r.l. Via Santa Margherita, 4 - 09124 Cagliari (CA) P.IVA 03379940921, PEC: innovaserviceca@pec.it				
GRUPPO DI LAVORO: per INNOVA SERVICE S.r.l. Giorgio Roberto Porpiglia - Architetto Silvio Matta - Ingegnere Elettrico Aurora Melis - Geometra Antonio Dedoni - Ingegnere Idraulico Marta Camba - Geologo per La SIA S.p.A. Riccardo Sacconi - Ingegnere Civile Stefano Cherchi - Archeologo Franco Milito - Agronomo Francesco Paolo Pinchera - Biologo Rita Bosi - Dottore Agronomo				
NOME ELABORATO REL_SP_CRON				REV 00

Provincia di Sassari

**COMUNE DI
ITTIRI**

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO

AGRO-FOTOVOLTAICO

DENOMINATO "ITTIRI"

DELLA POTENZA DI 22.371,3 kW

IN LOCALITÀ "Coros-Monte Callistro" NEL COMUNE DI ITTIRI

Cronoprogramma

FASE	ATTIVITA'	Inizio lavori												Fine lavori		VIT A L E T T R I C I					Durata		FASE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1		2	3	4	Singola fase [mesi]			
1	DEFINIZIONE ORDINI MATERIALI PRINCIPALI	10																		1	1		
2	APPRONTAMENTO CANTIERE	10																		1	2		
	OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE																						
3	RIPROFILAZIONE E MOVIMENTI TERRA (*)		10	10																2	3		
4	RECINZIONE e RIPRISTINO MURETTI A SECCO			20																1	4		
5	OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE (cunete ecc) (*)			15																1	5		
6	VIABILITA' INTERNA (*)			15																1	6		
7	SISTEMAZIONE AREE VERDI						10													1	7		
	LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE																						
8	SCAVI STRADALI (*)				30															1	8		
9	POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI								20	15										2	9		
10	POSA PALI E CAVI AEREI									20										1	10		
11	POSA PREFABBRICATI CABINE CONNESSIONE E DI SEZIONAMENTO										20	20								2	11		
12	FINITURA VIABILITA' E SUP. CALPESTIO										25									1	12		
13	CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE											25	25							2	13		
13	COLLAUDI											25								1	14		
	IMPIANTI FOTOVOLTAICI																						
15	MONTAGGI STRUTTURE SUPPORTO PANNELLI - MONTAGGI PANNELLI					12	12	12												3	15		
16	POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI						20													1	16		
17	MONTAGGI PANNELLI FOTOVOLTAICI - CABLAGGI							20												1	17		
18	POSA PREFABBRICATO CABINA CONNESSIONE									32										1	18		
19	MONTAGGI APPARECCHIATURE ELETTRICHE										20	20	20							3	19		
20	CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE											15	15							1	20		
21	COLLAUDI												25							1	21		
22	DISMISSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI																			14	22		
23	RIPRISTINO DEI LUOGHI																			15	23		
	DURATA COMPLESSIVA CANTIERE ESPRESSA IN GIORNI PARI A MESI N° 24													GIORNI	548								

(*) Sospensione lavorazioni per riproduzione fauna per i mesi di marzo, aprile, maggio , giugno)