

Figura 5.5.5a

Cronoprogramma

	Anno 1												Anno 2										Anno 3							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
Ottenimento Decreto Compatibilità Ambientale	█																													
Procedura Autorizzazione Unica	█	█	█	█	█																									
RdO impianto ORC	█																													
RdO pozzi, ESP e recuperatori	█																													
Denuncia d'Esercizio pozzi																														
Autorizzazione alla Perforazione					█																									
Allestim piazzole e perforazione 1° pozzo produkt.						█	█																							
Allestim piazzole e perforazione 1° pozzo reinit.						█	█	█																						
Prove produzione e reiniezione									█																					
Allestim piazzole e perforazione p.produtt.										█	█	█	█	█	█	█	█													
Allestim piazzole e perforazione p.rein.											█	█	█	█	█	█	█	█												
Prog. Esec. ORMAT e ordine materiali e prefabbr.											█	█	█	█	█	█	█	█	█											
Pogettazione esecutiva ESP e recuperatori											█	█	█	█	█	█	█	█	█											
Opere civili pozzi e impianto ORC																		█	█	█										
Posa in opera pipeline interrata																				█	█	█	█							
Montaggio ESP e recuperatori																				█	█	█	█							
Montaggio impianto ORC e sist controllo																				█	█	█	█	█						
Balance of plant Elettrico																				█	█	█	█	█						
Prove e avviamento																											█	█	█	█