

SOGGETTO PROPONENTE:

SCS SVILUPPO 14 S.R.L.

Via Ferdinando Ayroldi, 10
72017 – OSTUNI (BR)



Cronoprogramma

PAGINA
2 di/of 4

1 CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

La Società SCS SVILUPPO 14 S.r.l. nell'ambito della propria attività imprenditoriale, ha previsto la realizzazione di un parco fotovoltaico denominato in seguito "FV Manfredonia", nella Località La Speranza, nel Comune di Manfredonia (FG).

L'impianto in questione è caratterizzato da una potenza complessiva di 40,341 MWp e si localizza in zona agricola E, secondo lo strumento urbanistico del Comune di Manfredonia.

A seguire, si rappresenta l'allegato alla presente in cui c'è il Cronoprogramma degli interventi che dettaglia ogni periodo di tempo delle attività sotto riportate, per un totale di circa 11 mesi.

ATTIVITA'	DATA INIZIO	DURATA	DATA FINE
APPONTAMENTO CANTIERE			
(approntamento cantiere: cartellonistica, illuminazione, recinzioni e delimitazioni, segnaletica orizzontale temporanea, impianti di servizio al cantiere, depositi materiali/attrezzature)	2-gen	9	15-gen
RECINZIONE: Realizzazione recinzione nuova	9-gen	36	14-feb
VIABILITA' A SERVIZIO DELL'IMPIANTO	11-gen	19	30-gen
Pulizia e preparazione terreno	11-gen	9	20-gen
Scavi	11-gen	12	23-gen
Regolarizzazione sottofondi/compattazione	18-gen	7	25-gen
Trasporto a discarica/centro di recupero dei primi materiali	24-feb	2	26-feb
Rilevato	18-gen	7	25-gen
Pavimentazione stradale in misto granulare	20-gen	10	30-gen
ATTIVITA' DI CANTIERE EDILE	30-gen	86	25-apr
MONTAGGIO DI STRUTTURE DI SUPPORTO	30-gen	60	30-mar
Fissaggio carpenterie metalliche di sostegno dei moduli tramite viti di fondazione	15-feb	70	25-apr
CAVIDOTTI PER COLLEGAMENTO STRUTTURE - QUADRI DI PARALLELO STRINGHE	28-feb	83	21-mag
Delivery on site cavi	28-feb	6	05-mar
Scavo e preparazione letto di sabbia	28-feb	40	08-apr
Posa e rinterro	5-apr	46	21-mag
MONTAGGIO MODULI SOLARI FOTOVOLTAICI MONOCRISTALLINI	1-apr	160	08-set
Delivery on site moduli	1-apr	30	01-mag
Montaggio moduli	3-apr	158	08-set
CAVIDOTTI PER COLLEGAMENTO QUADRI DI PARALLELO STRINGHE - CABINA DI CONVERSIONE	25-mar	64	28-mag
Scavo e preparazione letto di sabbia	25-mar	37	01-mag
Posa e rinterro	15-apr	43	28-mag
CAVIDOTTI PER COLLEGAMENTO CABINE DI CONVERSIONE - CABINA GENERALE AT	15-mag	24	08-giu

SOGGETTO PROPONENTE:

SCS SVILUPPO 14 S.R.L.

Via Ferdinando Ayroldi, 10
72017 – OSTUNI (BR)



Cronoprogramma

PAGINA
3 di/of 4

ATTIVITA'	DATA INIZIO	DURATA	DATA FINE
Scavo e preparazione letto di sabbia	15-mag	13	28-mag
Posa CAVI	18-mag	14	01-giu
Rinterro e sistemazione sito, incluso agrivoltaico	18-mag	21	08-giu
CAVIDOTTI PER COLLEGAMENTO CABINA GENERALE AT - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA	1-giu	40	11-lug
Scavo e preparazione letto di sabbia	1-giu	38	09-lug
Posa e rinterro	11-giu	30	11-lug
COSTRUZIONE IN OPERA DI LOCALI TECNICI	10-feb	44	25-mar
CABINE DI CONVERSIONE DA 1 A 9	10-feb	29	10-mar
Delivery on site cabine di conversione	12-feb	7	19-feb
Magrone + armatura + rete di terra	10-feb	29	10-mar
Messa in opera delle cabine inverter (prefabbricate)	10-mar	15	25-mar
CABINE GENERALE AT + CABINA UFFICI O&M	12-feb	35	18-mar
Delivery on site cabine	12-feb	3	15-feb
Magrone + armatura + rete di terra	16-feb	29	16-mar
Messa in opera delle cabine	16-mar	2	18-mar
ASSEMBLAGGIO QUADRI DI PARALLELO STRINGHE (QPS)	17-mag	69	25-lug
Montaggio struttura quadro	17-mag	29	15-giu
Cablaggio (stringhe-connettori-arrivo quadro)	10-giu	45	25-lug
ASSEMBLAGGIO QUADRI ALIMENTAZIONE STRUTTURE (QAUX)	20-lug	52	10-set
Montaggio struttura quadro	20-lug	26	15-ago
Cablaggio (dispositivi di sezionamento, protezione e misura)	15-ago	26	10-set
ASSEMBLAGGIO QUADRI AT CABINA GENERALE AT E CABINE DI CONVERSIONE	25-set	30	25-ott
Montaggio strutture quadri AT	25-set	10	05-ott
Cablaggio (dispositivi di sezionamento, protezione e misura)	5-ott	20	25-ott
AMPLIAMENTO STAZIONE ELETTRICA SCS SVILUPPO 5	10-ago	81	30-ott
STAZIONE ELETTRICA OPERE CIVILI	10-ago	51	30-set
STAZIONE ELETTRICA OPERE ELETTROMECCANICHE	30-set	30	30-ott
CONNESSIONE e RIORDINO e PULIZIA SITO	30-ott	15	14-nov
Regolamento di esercizio	30-ott	8	07-nov
UTF (ufficio tecnico di finanza)	7-nov	7	14-nov
AVVIAMENTO	18-nov	4	22-nov
Collaudo impianto	20-nov	11	01-dic
Start up	02-dic	0	02-dic

CRONOPROGRAMMA PROGETTO IMPIANTO FV MANFREDONIA - SCS SVILUPPO 14 SRL

