

ANT S.r.l.



C23ANTW001P010R00

PAGE
1 di/of 8

Descrizione attività	Inizio [Giorno]	Fine [Giorno]	Durata [Giorni]	Mese 1																												Mese 2																											
				Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5				Settimana 6				Settimana 7				Settimana 8															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PARCO EOLICO SANT' ANTONIO DI GALLURA																																																											
REALIZZAZIONE SANT' ANTONIO DI GALLURA	470 giorni																																																										
1. ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	9																																																										
1.1 ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	1	9	9																																																								
2. REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO	436																																																										
2.1. REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE	188																																																										
2.1.1 STRADA (IR-01)	10	16	7																																																								
2.1.2 PIAZZOLA WTG1	17	30	14																																																								
2.1.3 STRADA (IR-02)	31	37	7																																																								
2.1.4 PIAZZOLA WTG2	38	51	14																																																								
2.1.5 STRADA (IR-03)	52	58	7																																																								
2.1.6 PIAZZOLA WTG3	59	72	14																																																								
2.1.7 STRADA (IR-04)	73	79	7																																																								
2.1.8 PIAZZOLA WTG4	80	93	14																																																								
2.1.9 STRADA (IR-05)	94	100	7																																																								
2.1.10 PIAZZOLA WTG5	101	114	14																																																								
2.1.11 STRADA (IR-06)	115	121	7																																																								
2.1.12 PIAZZOLA WTG6	122	135	14																																																								
2.1.13 STRADA (IR-07)	136	142	7																																																								
2.1.14 PIAZZOLA WTG7	143	156	14																																																								
2.1.15 STRADA (IR-08)	157	163	7																																																								
2.1.16 PIAZZOLA WTG8	164	177	14																																																								
2.1.17 STRADA (IR-09)	178	184	7																																																								
2.1.18 PIAZZOLA WTG9	185	198	14																																																								
2.2. REALIZZAZIONE SCAVO E FONDAZIONI	377																																																										
2.2.1 FONDAZIONE WTG1	31	72	42																																																								
2.2.2 FONDAZIONE WTG2	73	114	42																																																								
2.2.3 FONDAZIONE WTG3	115	156	42																																																								
2.2.4 FONDAZIONE WTG4	157	198	42																																																								
2.2.5 FONDAZIONE WTG5	199	240	42																																																								
2.2.6 FONDAZIONE WTG6	241	282	42																																																								
2.2.7 FONDAZIONE WTG7	283	324	42																																																								
2.2.8 FONDAZIONE WTG8	325	366	42																																																								
2.2.9 FONDAZIONE WTG9	367	408	42																																																								
2.3. MONTAGGIO AEROGENERATORI E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLE	350																																																										
2.3.1 INSTALLAZIONE WTG1 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	73	87	15																																																								
2.3.2 INSTALLAZIONE WTG2 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	115	129	15																																																								
2.3.3 INSTALLAZIONE WTG3 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	157	171	15																																																								
2.3.4 INSTALLAZIONE WTG4 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	199	213	15																																																								
2.3.5 INSTALLAZIONE WTG5 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	241	255	15																																																								
2.3.6 INSTALLAZIONE WTG6 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	283	297	15																																																								
2.3.7 INSTALLAZIONE WTG7 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	325	339	15																																																								
2.3.8 INSTALLAZIONE WTG8 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	367	381	15																																																								
2.3.9 INSTALLAZIONE WTG9 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	409	423	15																																																								
2.4. REALIZZAZIONE CAVIDOTTI	279																																																										
2.4.1 LINEA CLUSTER 1	17	86	70																																																								
2.4.2 LINEA CLUSTER 2	87	156	70																																																								
2.4.3 LINEA CLUSTER 3	157	226	70																																																								
2.4.4 LINEA CLUSTER 4	227	296	70																																																								
2.5. REALIZZAZIONE SSE	150																																																										
2.5.1 REALIZZAZIONE SSE, OPERE CIVILI ELETTRICHE E MECCANICHE	297	446	150																																																								
3. COMMISSIONING E AVVIAMENTO	379																																																										
3.1 COMMISSIONING	379																																																										
3.1.1 COMMISSIONING SSE	446	466	21																																																								
3.1.2 COMMISSIONING WTG1	87	107	21																																																								
3.1.3 COMMISSIONING WTG2	129	149	21																																																								
3.1.4 COMMISSIONING WTG3	171	191	21																																																								
3.1.5 COMMISSIONING WTG4	213	233	21																																																								
3.1.6 COMMISSIONING WTG5	255	275	21																																																								
3.1.7 COMMISSIONING WTG6	297	317	21																																																								
3.1.8 COMMISSIONING WTG7	339	359	21																																																								
3.1.9 COMMISSIONING WTG8	381	401	21																																																								
3.1.10 COMMISSIONING WTG9	423	443	21																																																								
4. DISMISSIONE CANTIERE	5																																																										
4.1 DISMISSIONE CANTIERE	466	470	5																																																								

ANT S.r.l.



C23ANTW001P010R00

PAGE 7 di/of 8

Descrizione attività	Inizio [Giorno]	Fine [Giorno]	Durata [Giorni]	Mese 13												Mese 14																																											
				Settimana 49				Settimana 50				Settimana 51				Settimana 52				Settimana 53				Settimana 54				Settimana 55				Settimana 56																											
PARCO EOLICO SANT' ANTONIO DI GALLURA				337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392
REALIZZAZIONE SANT' ANTONIO DI GALLURA	470 giorni																																																										
1. ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	9																																																										
1.1 ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	1	9	9																																																								
2. REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO	436																																																										
2.1. REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZOLE	188																																																										
2.1.1 STRADA (IR-01)	10	16	7																																																								
2.1.2 PIAZZOLA WTG1	17	30	14																																																								
2.1.3 STRADA (IR-02)	31	37	7																																																								
2.1.4 PIAZZOLA WTG2	38	51	14																																																								
2.1.5 STRADA (IR-03)	52	58	7																																																								
2.1.6 PIAZZOLA WTG3	59	72	14																																																								
2.1.7 STRADA (IR-04)	73	79	7																																																								
2.1.8 PIAZZOLA WTG4	80	93	14																																																								
2.1.9 STRADA (IR-05)	94	100	7																																																								
2.1.10 PIAZZOLA WTG5	101	114	14																																																								
2.1.11 STRADA (IR-06)	115	121	7																																																								
2.1.12 PIAZZOLA WTG6	122	135	14																																																								
2.1.13 STRADA (IR-07)	136	142	7																																																								
2.1.14 PIAZZOLA WTG7	143	156	14																																																								
2.1.15 STRADA (IR-08)	157	163	7																																																								
2.1.16 PIAZZOLA WTG8	164	177	14																																																								
2.1.17 STRADA (IR-09)	178	184	7																																																								
2.1.18 PIAZZOLA WTG9	185	198	14																																																								
2.2. REALIZZAZIONE SCAVO E FONDAZIONI	377																																																										
2.2.1 FONDAZIONE WTG1	31	72	42																																																								
2.2.2 FONDAZIONE WTG2	73	114	42																																																								
2.2.3 FONDAZIONE WTG3	115	156	42																																																								
2.2.4 FONDAZIONE WTG4	157	198	42																																																								
2.2.5 FONDAZIONE WTG5	199	240	42																																																								
2.2.6 FONDAZIONE WTG6	241	282	42																																																								
2.2.7 FONDAZIONE WTG7	283	324	42																																																								
2.2.8 FONDAZIONE WTG8	325	366	42																																																								
2.2.9 FONDAZIONE WTG9	367	408	42																																																								
2.3. MONTAGGIO AEROGENERATORI E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLE	350																																																										
2.3.1 INSTALLAZIONE WTG1 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	73	87	15																																																								
2.3.2 INSTALLAZIONE WTG2 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	115	129	15																																																								
2.3.3 INSTALLAZIONE WTG3 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	157	171	15																																																								
2.3.4 INSTALLAZIONE WTG4 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	199	213	15																																																								
2.3.5 INSTALLAZIONE WTG5 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	241	255	15																																																								
2.3.6 INSTALLAZIONE WTG6 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	283	297	15																																																								
2.3.7 INSTALLAZIONE WTG7 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	325	339	15																																																								
2.3.8 INSTALLAZIONE WTG8 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	367	381	15																																																								
2.3.9 INSTALLAZIONE WTG9 E RIPRISTINO PARZIALE PIAZZOLA	409	423	15																																																								
2.4. REALIZZAZIONE CAVIDOTTI	279																																																										
2.4.1 LINEA CLUSTER 1	17	86	70																																																								
2.4.2 LINEA CLUSTER 2	87	156	70																																																								
2.4.3 LINEA CLUSTER 3	157	226	70																																																								
2.4.4 LINEA CLUSTER 4	227	296	70																																																								
2.5. REALIZZAZIONE SSE	150																																																										
2.5.1 REALIZZAZIONE SSE, OPERE CIVILI ELETTRICHE E MECCANICHE	297	446	150																																																								
3. COMMISSIONING E AVVIAMENTO	379																																																										
3.1 COMMISSIONING	379																																																										
3.1.1 COMMISSIONING SSE	446	466	21																																																								
3.1.2 COMMISSIONING WTG1	87	107	21																																																								
3.1.3 COMMISSIONING WTG2	129	149	21																																																								
3.1.4 COMMISSIONING WTG3	171	191	21																																																								
3.1.5 COMMISSIONING WTG4	213	233	21																																																								
3.1.6 COMMISSIONING WTG5	255	275	21																																																								
3.1.7 COMMISSIONING WTG6	297	317	21																																																								
3.1.8 COMMISSIONING WTG7	339	359	21																																																								
3.1.9 COMMISSIONING WTG8	381	401	21																																																								
3.1.10 COMMISSIONING WTG9	423	443	21																																																								
4. DISMISSIONE CANTIERE	5																																																										
4.1 DISMISSIONE CANTIERE	466	470	5																																																								

