

DIAGRAMMA DI GANTT ESTERZILI

TITOLO DEL PROGETTO

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 136,84 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO DENOMINATO "ESTERZILI WIND" UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI ESTERZILI, ESCALAPLANO E SEUI

RAGIONE SOCIALE

SCS 16 SRL

FASE ID	FASE TITOLO	MESI SETTIMANE	MESI																																																																																															
			MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12				MESE 13				MESE 14				MESE 15				MESE 16				MESE 17				MESE 18				MESE 19				MESE 20				MESE 21				MESE 22				MESE 23				MESE 24			
1	PREPARAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE																																																																																																	
1,1	Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	3	1 2 3																																																																																															
1,2	Taglio di arbusti e vegetazione in genere	3			1 2 3																																																																																													
1,3	Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere	3					1 2 3																																																																																											
1,4	Realizzazione della viabilità e piazzole di cantiere	2					1 2																																																																																											
2	RECINZIONE E APPRESTAMENTI DEL CANTIERE																																																																																																	
2,1	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2			1 2																																																																																													
2,2	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2					1 2																																																																																											
2,3	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1							1																																																																																									
3	IMPIANTI DI SERVIZIO DEL CANTIERE																																																																																																	
3,1	Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2					1 2																																																																																											
3,2	Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2							1 2																																																																																									
4	OPERE CIVILI																																																																																																	
4,1	Opere di fondazione per aereogeneratori	22	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22																																																																																															
5	REALIZZAZIONE ELETTRODOTTO																																																																																																	
5,1	Scavo di sbancamento	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																																																																															
5,2	Posa cavi BT/ MT/ AT	14	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14																																																																																															
6	CABINE ELETTRICHE																																																																																																	
6,1	Installazione cabina di sezionamento/parallelo	5	1 2 3 4 5																																																																																															
7	INSTALLAZIONI AEREOGENERATORI																																																																																																	
7,1	Installazione aerogeneratori	29	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29																																																																																															
8	SMOBILIZZO CANTIERE																																																																																																	
8,1	Pulizia generale dell'area di cantiere	3																									1 2 3																																																																							
8,2	Smobilizzo del cantiere	1																									1																																																																							