

DERIVAZIONE IDROELETTRICA SUL FIUME ADDA *a valle del nuovo ponte sulla SS591*

"Piccola derivazione" ai sensi dell'art. 6 del R.D. 1775/1933

Valutazione di impatto ambientale artt. 23-24-25-26 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA PROGETTO	AGGIORNAMENTO	SCALA	ELABORATO
Dicembre 2012	Novembre 2013		17

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROPONENTE

Capellino
Studio di Ingegneria

STUDIO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. ANTONIO CAPELLINO
Via Rosa Bianca, 18
12084 Mondovì - (CN)
☎ 0174/551247
335/6560172
✉ studiocapellino@alice.it



Sis.Co. In.
Dott. Ing. BARTOLOMEO DOMINICI
Via Bucci, 2
10022 CARMAGNOLA - (TO)
☎ 011/9711820
337-221887
✉ ing.dominici@virgilio.it



Studio Sintesi
Ingegneria e Paesaggio
Dott. Agr. STEFANO ASSONE
Via Mongrando, 41/a - 10153 Torino
☎ 011/6598961
✉ stefano.assone@studio-sintesi.com

Dott. Arch. DANIELE BORGNA
Via G. Pascoli, 39/6 - 12084 Mondovì (CN)
☎ 339-3131477
✉ arch.borgna@virgilio.it

Geom. ALBERTO BALSAMO
S.S. 28 Nord, 6 - 12084 Mondovì (CN)
☎ 347-4097196
✉ alberto.balsamo@geopec.it

Dott. Ing. ALBERTO BONELLO
Strada di Pascomonti - 12084 Mondovì (CN)
☎ 328-4541205
✉ alberto.bonello@ingpec.eu

 **EDISON**

EDISON S.p.a.
Sede Legale:
Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano
Partita IVA 12921540154
☎ 02/6222.7534
02/6222.8480
www.edison.it
✉ PEC: asee@pec.edison.it

	Ubicazione	Categoria	Lavorazioni	Data presunta		Durata (gg)	rif. elab. n. 18
				inizio	fine		
1	Zona A-D	Cantieristica	Allestimento cantiere, recinzione, realizzazione impianti, baracche e servizi, viabilità di cantiere	1 ottobre 2014	6 ottobre 2014	5	Fase 1
2	Zona A-D	Scavi e movim. terra	Sbancamento e rimozione strato agrario	5 ottobre 2014	15 ottobre 2014	10	
3	Zona A-D	Opere speciali	Formazione diaframmi con fanghi bentonici verso l'area di presa	16 ottobre 2014	23 dicembre 2014	68	
4	Zona A	Scavi e movim. terra	Scavo all'interno dell'area di cantiere e formazione nuova strada-argine esternamente all'area di cantiere	13 novembre 2014	28 dicembre 2014	45	
5	Zona C	Scavi e movim. terra	Smantellamento strada esistente	25 dicembre 2014	4 gennaio 2015	10	Fase 2
6	Zona C-B	Scavi e movim. terra	Sbancamento e rimozione strato agrario	27 dicembre 2014	11 gennaio 2015	15	
6	Zona C-B-E	Opere speciali	Completamento diaframmi con fanghi bentonici verso la restituzione	26 dicembre 2014	11 marzo 2015	75	
7	Zona C-B-E	Cantieristica	Allestimento cantiere, recinzione, realizzazione impianti, baracche e servizi, viabilità di cantiere	2 gennaio 2015	7 gennaio 2015	5	
8	Zona B-C	Scavi e movim. terra	Scavo all'interno dell'area di cantiere	15 gennaio 2015	20 aprile 2015	95	Fase 3
9	Zona D-B	Opere speciali	Completamento diaframmi (taglioni) presso sezioni di presa e restituzione	16 marzo 2015	30 aprile 2015	45	
10	Zona A-B	Opere in c.a.	Opere in c.a. presso la presa e la restituzione	10 aprile 2015	24 giugno 2015	75	
11	Zona B	Opere in c.a.	Opere in c.a. diffusori e locali turbine	30 maggio 2015	27 ottobre 2015	150	
12	Zona B	Opere elettromeccaniche	Posizionamento delle turbine nella centrale	2 ottobre 2015	11 novembre 2015	40	
13	Zona C	Opere in c.a.	Opere in c.a. adduzione e impalcato ponte	22 settembre 2015	14 febbraio 2016	145	
14	Zona D-F-L	Scavi e movim. terra	Realizzazione di cordolo temporaneo di difesa in alveo presso la traversa	10 giugno 2015	16 giugno 2015	6	
15	Zona L	Scavi e movim. terra	Scavo in sponda destra per la realizzazione della scala di risalita per l'ittiofauna	17 giugno 2015	29 giugno 2015	12	
16	Zona F	Opere speciali	Formazione struttura della traversa (parte destra) e del dissabbiatore	21 giugno 2015	14 settembre 2015	85	Fase 4
17	Zona D	Scavi e movim. terra	Scavo per la formazione del canale di presa	26 dicembre 2015	30 gennaio 2016	35	
18	Zona C	Opere in c.a.	Ripristino piano viabile della S.S. dismessa	25 gennaio 2016	14 febbraio 2016	20	
19	Zona D	Opere in c.a.	Opere in c.a. canale di presa	31 gennaio 2016	6 marzo 2016	35	
20	Zona L	Opere speciali	Formazione struttura e opere della scala di rimonta dell'ittiofauna	14 febbraio 2016	21 marzo 2016	36	
21	Zona D-F-E	Scavi e movim. terra	Rimozione cordoli temporanei di difesa presso l'opera di presa e di restituzione	6 marzo 2016	18 marzo 2016	12	
22	Zona B	Scavi e movim. terra	Scavo per la formazione del canale di restituzione	7 marzo 2016	11 aprile 2016	35	
23	Zona G	Scavi e movim. terra	Realizzazione di cordolo temporaneo di difesa in alveo in sponda sinistra orografica	11 aprile 2016	17 aprile 2016	6	Fase 5
24	Zona G	Opere speciali	Formazione struttura della traversa (parte sinistra)	17 aprile 2016	6 giugno 2016	50	
25	Zona G	Scavi e movim. terra	Rimozione cordoli temporanei di difesa in alveo	7 giugno 2016	13 giugno 2016	6	
26	Zona H	Opere in c.a.	Realizzazione cabina di consegna ed elettrodotto con collaudo ENEL	11 aprile 2016	5 giugno 2016	55	
27	Zona A-B-C-D-E-F-G-H-L	Cantieristica	Opere di riprisino ambientale, chiusura del cantiere	4 maggio 2016	18 giugno 2016	45	Fase 6
28	Zona A-B-C-D-E-F-G-H-L	Cantieristica	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto	25 maggio 2016	19 giugno 2016	25	

Giornate lavorative complessive : 1246

Durata in mesi del cantiere circa : 21.0

Note:

Le date riportate costituiscono un'ipotesi che potrebbe non essere compatibile con l'iter autorizzativo della concessione e pertanto dovranno essere aggiornate in fase esecutiva.
L'ordine delle lavorazioni è stato stabilito in funzione delle portate medie rilevate nel fiume.

