

Progetto Peakers - Ravenna

ID	Nome attività	Inizio	Fine	21		Tri 1, 2022			Tri 2, 2022			Tri 3, 2022			Tri 4, 2022			Tri 1, 2023			Tri 2, 2023		
				nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu
1																							
2																							
3	Ingegneria	ven 14/01/22	gio 30/03/23																				
4	cantierizzazione, indagini geognostiche e topografiche	ven 11/02/22	ven 04/03/22																				
5	Avvio attività preparatorie di sito	lun 28/02/22	lun 28/02/22																				
6	Demolizioni e rilocalizzazioni sottoservizi	lun 28/02/22	mar 15/03/22																				
7	Attività di rafforzamento del terreno	mar 15/03/22	dom 15/05/22																				
8	Inizio dei lavori	dom 15/05/22	dom 15/05/22																				
9	Lavori civili (opere rilevanti ai fini sismici)	lun 16/05/22	lun 27/02/23																				
10	Lavori Piping	lun 16/05/22	ven 28/04/23																				
11	Lavori Meccanici	sab 15/10/22	lun 30/01/23																				
12	Lavori elettrostrumentali	gio 01/09/22	lun 15/05/23																				
13	Completamento meccanico	lun 15/05/23	lun 15/05/23																				
14	Commissioning/avviamento	lun 15/05/23	ven 30/06/23																				
15	Marcia commerciale	ven 30/06/23	ven 30/06/23																				

Progetto: Peakers - Ravenna Data: gio 03/02/22	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			