

REGIONE SICILIANA

Provincia di Agrigento
Comuni di FAVARA e AGRIGENTO

PROGETTO:

IMPIANTO AGRI-VOLTAICO FAVARA 1"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A
51,72 MWp IN CONTRADA S. BENEDETTO
nei comuni di FAVARA (AG) e AGRIGENTO"



PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE



10PIU' ENERGIA SRL

Via Aldo Moro, 28 - 25043 Breno (BS)

P.I. 04309260984 - PEC: 10piuenergia@pec.it

PROGETTAZIONE



PROTECNA s.r.l.

via XX Settembre, 25

00062 Bracciano (RM)

PEC: protecnasrl@pec.it

Il Tecnico

Dott. Ing. Lo Biundo Paolo

Dott. Ing. Francesco Mollame

ELABORATO

Cronoprogramma Opere di Dismissione e Ripristino

CODICE	SCALA	FORMATO	CODIFICA INTERNA
CTVA_1.15	-	A4	R.45_10PN2201PDRgnt045R0

00	18/12/2023	PRIMA EMISSIONE	PL	FM	AL
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE DI DISMISSIONE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO FAVARA 1						
ID	Descrizione attività	Durata [gg]	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4
1	Dismissione e ripristino AREA IMPIANTO FV	90 gg				
1	inizio lavori e distaccoDistacco dalla rete elettrica tramite sezionamento lato AC e DC					
2	Scollegamento serie moduli e cavi di potenza	10 gg				
3	Smontaggio moduli dalla struttura di sostegno e loro pallettizzazione	55 gg				
4	Smontaggio sistema di videosorveglianza	10 gg				
5	Sfilaggio cavi BT e MT da canali / trincee interrati	10 gg				
6	Rimozione tubazioni interrate;	5 gg				
7	Rimozione pozzetti di ispezione	5 gg				
8	Rimozione parti elettriche (box stringhe, quadri di campo)	5 gg				
9	Smontaggio struttura metallica (inseguitori monoassiali)	20 gg				
10	Rimozione delle fondazioni strutture di sostegno moduli (profilati di fissaggio al suolo)	20 gg				
11	Rimozione parti elettriche dalle cabine di trasformazione	5 gg				
12	Rimozione cabinati di Conversione/trasformazione	5 gg				
13	Rimozione locali tecnici prefabbricati	5 gg				
14	Demolizione e rimozione fondazioni locali tecnici e cabinati di Conver.ne/trasfor.ne	5 gg				
15	Rimozione recinzione	10 gg				
16	Rimozione strade in terra stabilizzata	10 gg				
17	Consegna materiali a ditte specializzate allo smaltimento;	5 gg				
18	Ripristino luoghi alle condizioni ante-operam apporto di mat.le inerte e terreno vegetale a copertura di scavi e/o trincee	5 gg				
19	Ripristino di tutta l'area agricola liberata tramite aratura, scasso, decompattatura	5 gg				
	Dismissione linea di connessione MT 30 kV , area SSE Utente e ripristino stato dei luoghi	40 gg				
20	Dismissione della linea di connessione MT 30 kV e ripristino stato dei luoghi	40 gg				
21	Rimozione recinzione esterna e del cancello di ingresso e demolizione di relative fondazioni	10 gg				
22	Rimozione di apparecchiature A.T	10 gg				
23	Rimozione Trafo AT/MT e relativi accessori;	5 gg				
24	Rimozione di fondazioni in c.a. per apparecchiature A.T	10 gg				
25	Rimozione di Quadri MT, BT e arredi presenti nel locale tecnico Comandi	5 gg				
26	Demolizione del locale tecnico Comandi e relative fondazioni	5 gg				
27	Demolizione di cunicoli, cavidotti, vasche	5 gg				
28	Demolizione dell'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche	5 gg				
29	Rimozione dell'impianto di illuminazione esterna, di emergenza e di videosorveglianza	20 gg				
30	Scarificazione del piazzale e della strada di accesso alla SSE, rimozione di cigli, rimozione di ghiaietto nelle aree apparecchiature. rimozione sottofondo stradale e del piazzale	5 gg				
31	Consegna materiali a ditte specializzate allo smaltimento;	5 gg				
32	Ripristino di tutta l'area agricola liberata tramite aratura, scasso, decompattatura	5 gg				