



Regione Piemonte  
Provincia di Biella  
Comune di Castelletto Cervo

Progetto

Realizzazione di un impianto  
fotovoltaico a terra su aree agricole  
della potenza di 52,3 MWp "Sette  
Sorelle" ed opere connesse -  
Comune di Castelletto Cervo (BI)

Localizzazione

Comune di Castelletto Cervo (BI)

Iter Autorizzativo

Progetto definitivo

Titolo elaborato

Cronoprogramma delle opere

Scala

-

Committenza

Sette Sorelle srl  
Via Leonardo da Vinci 12  
Bolzano (BZ)  
PI: 03186330217

Professionisti



ing. V. M. Chiono (Ord. Ingegneri Torino n. 8645F)

Nome file

A\_SET\_PD\_GEN\_R03\_00\_Cronoprogramma.pdf

Emissione

Rev. n°	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	07/23	IZ/LD/SS	VMC	AR

Elaborato

A\_SET\_PD\_GEN\_R03\_00





MESSA IN OPERA DEL TRACCIATO DI CONNESSIONE	TEMPO DI REALIZZAZIONE				
	1 g	2g	3g	4g	5g
<b>ATTIVITA' - SCAVO TRADIZIONALE A CIELO APERTO - SINGOLO LOTTO</b>					
ATTIVITA' PRELIMINARI					
Preparazione area di cantiere - lotto da 150 m (eventuale chiusura corsia stradale)	■				
Approvvigionamento materiali	■				
<b>OPERE CIVILI</b>					
Taglio manto bituminoso (se strada asfaltata)		■	■		
Scavo trincea per la posa degli elettrodotti		■	■		
Posa elettrodotti		■	■		
Rinterro elettrodotti (sabbia da frantoio + terreno)		■	■		
Ripristino copertura stradale (con ribitumazione nel caso di strada asfaltata)			■	■	
Smantellamento del cantiere					

MESSA IN OPERA DEL TRACCIATO DI CONNESSIONE	TEMPO DI REALIZZAZIONE				
	1 g	2g	3g	4g	5g
<b>ATTIVITA' - SCAVO CON METODO TELEGUIDATO (TOC) - SINGOLO LOTTO *</b>					
ATTIVITA' PRELIMINARI					
Preparazione area di cantiere - lotto singolo scavo TOC (eventuale chiusura corsia stradale)	■	■			
Approvvigionamento materiali (riserve d'acqua + pompe di pressurizzazione)	■	■			
<b>OPERE CIVILI</b>					
Esecuzione del foro pilota + alesatura		■	■	■	■
Posa della tubazione		■	■	■	■
Ripristino copertura stradale (con ribitumazione nel caso di strada asfaltata)					■
Smantellamento del cantiere					■

\* per il lotto di scavo teleguidato per l'attraversamento del Torrente Cervo si ipotizzano 3 settimane di intervento

MESSA IN OPERA DEL TRACCIATO DI CONNESSIONE	TEMPO DI REALIZZAZIONE											
	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
<b>ATTIVITA' - COMPLESSIVO</b>												
Scavo tradizionale a cielo aperto - 72 lotti in totale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Scavo con metodo teleguidato (TOC) - 22 lotti in totale							■	■	■	■	■	■

