



FASE COSTRUTTIVA 1 DI 4

1. Realizzazione del pozzo di drenaggio (PZ1) e del sistema drenante a monte del piazzale RI57. Messa in esercizio del sistema di drenaggio prevedendo un pompaggio provvisorio dal pozzo realizzato tramite pompe sommergibili.
2. Deviazione della Viabilità SP Medio Ufita (NV10) a monte del pozzo realizzato in fase precedente.
3. Realizzazione della paratia di pali della viabilità di accesso al piazzale (NV11).
4. Realizzazione delle file di pali a monte del piazzale RI57.
5. Realizzazione delle paratie e dei pali plastici dell'imbocco.
6. Realizzazione delle paratie della trincea TR04.
7. Realizzazione di un gruppo di pali (denominati pali 1e) delle file di pali della trincea TR04. La realizzazione di questi pali è anticipata in questa fase, rispetto agli altri pali delle file della TR04, per la presenza in quest'area di puntoni metallici di costrato della paratia, necessari per le fasi di scavo. Infatti la presenza di questi puntoni renderebbero impossibile la realizzazione di questi pali in fase successiva.

LEGGENDA:

- FASE CORRENTE DI LAVORO
- FASE PRECEDENTE DI LAVORO
- NUMERO FASE REALIZZATIVA

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HirpiniaAV** | SOCI: **webuild** | **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL** S.p.A. | MANDANTI: **NETENGINEERING** | **Alpina** S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
IL LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
PARTE GENERALE

GENERALE
VARIANTE 28 - Opere di mitigazione dei movimenti franosi - Tratta all'aperto Castel del Fiego - da pk 9+550 a pk 10+090
Fase costruttiva 1 di 4

APPALTATORE Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Anselmo Busto 15/02/2023	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione tra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassari	PROGETTISTA NETENGINEERING Ing. R. Zanon
--	---	---

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	V	ZZ	P9	RI5700	281	A	1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	C 100 - Strada	N. Valinotti	16/03/23	R. Zanon	16/03/23	A. Calero	16/03/23	R. Zanon	16/03/23

