



FASE COSTRUTTIVA 3 DI 4

1. Realizzazione della paratia di valle della viabilità NV11.
2. Realizzazione delle file di pali sotto il piazzale RI57 e realizzazione della paratia di valle del piazzale.
3. Realizzazione dei pali rimanenti per completare le file di pali previste sotto la trincea TR04.
4. Realizzazione del muro di sostegno del piazzale RI57.
5. Realizzazione dello scavo di ribasso e getto della sella nella zona di imbocco e della trincea TR04.

LEGENDA:
 - FASE CORRENTE DI LAVORO
 - FASE PRECEDENTE DI LAVORO
 N - NUMERO FASE REALIZZATIVA

COMMITTENTE: **RFI**
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HirpiniaAV** | **webuild** | **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **Rock Soil** S.p.A. | **NETENGINEERING** | **Alpina** S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
IL LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
 PARTE GENERALE

GENERALE
 VARIANTE 28 - Opere di mitigazione dei movimenti franosi - Tratta all'aperto Castel del Fiego - da pk 9+550 a pk 10+090
 Fase costruttiva 3 di 4

APPALTATORE Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Aristide Busto 15/02/2023		DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassari		PROGETTISTA NETENGINEERING Ing. R. Zanon				
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	V	ZZ	P9	RI15700	283	A	1:500
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 100 - Strada	N. Valinotti	15/02/2023	R. Zanon	15/02/2023	A. Calero	15/02/2023	R. Zanon

