


LEGENDA


- STATO DI PROGETTO
- DIREZIONE DEL DEFUSSO VEICOLARE NELLE CARREGGiate ATTIVE
- ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' LOCALE ESISTENTE
- OPERE E CORPO STRADALE REALIZZATI NELLA FASE CORRENTE
- VIABILITA' ORDINARIA IN ESERCIZIO
- CAMPO BASE
- AREA TECNICA/CANTIERE OPERATIVO
- AREA DI SUPPORTO AL CANTIERE
- NUOVE PISTE INTERNE AL CANTIERE
- VIABILITA' PER CAMPI OPERATIVI DI NUOVA REALIZZAZIONE
- VIABILITA' PER CAMPI OPERATIVI DA RIQUALIFICARE
- VIABILITA' PER CAMPI OPERATIVI ESISTENTE
- NEW JERSEY IN CLS CON RETE SCHERMANTE
- RETE DI CANTIERE
- NEW JERSEY IN CLS

FASI DI LAVORAZIONE

- F A S E 2**
- MANTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE SU SEDIME ESISTENTE;
 - COMPLETAMENTO CON PREDISPOSIZIONE CORPO STRADALE E POSA BARRIERE DI SICUREZZA VARIANTI SS67 RAMO OVEST SV.01;
 - PROSECUZIONE LAVORI SULL'ASSE PRINCIPALE;
 - INIZIO SCAVI GALLERIA MONTEBONELLO DA SUD;
 - VARO A SPINTA IMPALCATO VIADOTTO SIEVE 1 E VARO DAL BASSO PER LE ULTIME DUE CAMPATE;
 - ESECUZIONE PALLI FONDAZIONI E PILE "VIADOTTO ARGEMENNA";
 - VARO (DAL BASSO) IMPALCATO VIADOTTO SIEVE 2;
 - SMANTELLAMENTO E BONIFICA AREA SUPPORTO AS 02 E RIMOZIONE RELATIVE PISTE DI CANTIERE.
- F A S E 3**
- MANTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE SU SEDIME ESISTENTE;
 - REALIZZAZIONE SMALTIMENTO ACQUE E SOTTOSERVIZI; BARRIERE DI SICUREZZA E CORPO STRADALE ROTATORIA 1 S567 MARIANO SV.01;
 - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI E POSA BARRIERE DI SICUREZZA ASSE PRINCIPALE;
 - REALIZZAZIONE MURI IN TERRA ARMATA ROTATORIA R1 SV.01;
 - REALIZZAZIONE CORPO STRADALE E PISTA CICLOPEDONALE ROTATORIA 2 Via Colognese SV.02 (CFR. FASI 3-3a);
 - PROSECUZIONE SCAVI GALLERIA MONTEBONELLO DA SUD E INIZIO SCAVI ANCHE DA NORD;
 - VARO (DAL BASSO) IMPALCATO VIADOTTO ARGEMENNA;
 - SMANTELLAMENTO E BONIFICA CAMPO BASE CB 03, CANTIERE OPERATIVO CO 02 E AREA SUPPORTO AS 01 E RIMOZIONE RELATIVE PISTE DI CANTIERE.



PLANIMETRIA FASE DI LAVORO 3




FASI DI LAVORAZIONE

F A S E 3 ROTATORIA 2 Via Colognese SV.02

- MANTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE SU SEDIME ESISTENTE;
- REALIZZAZIONE ROTATORIA E BRACCI.

PLANIMETRIA FASE DI LAVORO 3a



FASI DI LAVORAZIONE

F A S E 3a ROTATORIA 2 Via Colognese SV.02

- VIABILITA' SU TRATTO REALIZZATO FASE PRECEDENTE;
- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE;
- COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE E SCARPATE.

sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Tecnica

S.S. 67 "Tosco Romagnola"
Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S.Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano.
Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

PROGETTO DEFINITIVO cod. F1462

PROGETTAZIONE: RAGGIORAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	MANDATARIA: PROITER	MANDANTE: sinergo
IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Riccardo Formisani - Scopelli Pro. Str. 01 Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18845		
IL GEOLOGO: Ordine Ingegneri Provinciale di Milano n. 742 Ordine Geologi della Lombardia n. 742		
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Massimo Mengoli - Scopelli Pro. Str. 01 Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18845		
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesco Piani		
PROTOCOLLO:	DATA:	

06 - CANTIERI E FASI ESECUTIVE

Fasi costruttive - tavola 2

CODICE PROGETTO	LIV. PROJ.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
ACN00113	020	T00-CA00-CAN-PP02.dwg	B	1:2000
D				
C				
B	Revisione a seguito di Istruttoria ANAS	02/2024	Ing. Lasso	Ing. Scotti
A	EMISSIONE	10/2023	Ing. Lasso	Ing. Scotti
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO