

FASE B.1  
SCALA 1:500

- FASI REALIZZATIVE OO.CC. PER ATTIVAZIONE DEVIATA PROVVISORIA L.S. E 1° DEVIATA L.S.
- FASE B.1
- Esecuzione OO.CC. definitive sotto linea AV/AC fino a pk 2+475,00
  - Demolizione delle barriere A.R. esistenti su LS secondo quanto previsto dall'intervento B488
  - Restringimento temporaneo della sede viabile di progetto di Via Serenelli (NOS)
  - Costruzione corallo dei muri di mitigazione di R00A definitivo nel tratto da pk 2+500 a pk 2+590
  - Costruzione del rilevato/trincea provvisoria da pk 2+475 a pk 2+784, eseguito come allargamento lato sud del rilevato esistente L.S.
  - Poso delle cassette idrauliche provvisorie R109-CR01P-AVBP/R109-CR02P-AVBP/R109-CR03P-AVBP/R109-CR04P-AVBP con smaltimento nell'attraversamento idraulico DN800 definitivo a pk 2+445.
  - Poso della conoletta idraulica definitiva R109-CR04-AVBD per il tratto da 2+475 al receipt a pk 2+445
  - Poso della conoletta idraulica definitiva R109-CR02-AVBD a partire da pk 2+725
  - Costruzione parziale dei rilevati di progetto R108B-R109B, eseguiti come allargamento lato nord del rilevato esistente L.S.

PROVINCIA : Verona  
COMUNE : Verona

DESEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE CODICE

LEGGENDA

- BINARIO DEFINITIVO IN COSTRUZIONE
- BINARIO DEFINITIVO COSTRUITO IN FASI PRECEDENTI
- BINARIO PROVVISORIO IN COSTRUZIONE
- BINARIO PROVVISORIO COSTRUITO IN FASI PRECEDENTI
- BINARI IN DEMOLIZIONE
- OO.CC. IN COSTRUZIONE
- OO.CC. COSTRUITE IN FASI PRECEDENTI
- OO.CC. PROVVISORIE IN COSTRUZIONE
- OO.CC. PROVVISORIE COSTRUITO IN FASI PRECEDENTI
- OO.CC. IN DEMOLIZIONE

NOTE GENERALI

PER LA DESCRIZIONE DELLE FASI REALIZZATIVE DELL'ARMAMENTO E RELATIVI DETTAGLI SI RIMANDA A QUANTO RIPORTATO NEGLI SPECIFICI ELABORATI DELLA WBS SPTO

FASE B.2  
SCALA 1:500

PROVINCIA : Verona  
COMUNE : Verona



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**  
**LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA**  
**Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza**  
**PROGETTO ESECUTIVO**

RILEVATO FERROVIARIO A.V. DAL KM 2+538,00 AL KM 3+160,00  
OPERE PROVVISORIE

Fasi di realizzazione per lavori di armamento Deviata Provvisoria L.S. - Planimetria Fase B.1-B.2

PROGETTISTA INTEGRATORE	Ing. Giovanni MALINDA	ICICAV Due	02/09/2022
COMMESSA	LOTTO 12 E	PROVA	02/09/2022
PROGETTO	12 E	PROVA	02/09/2022
REVISIONI	01	PROVA	02/09/2022

PROGETTO	Decisione	Rev.	01	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022
A	ESSENZA	Rev.	01	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022
B		Rev.	01	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022
C		Rev.	01	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022

CC: 817795/2021 CUP: J4181/00000009 File: 011210200000000000 Cod. origine: 0000

Scale di plan. TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI ALLA PRODUZIONE E AI FINI PREVEDI E VERBA