



FASE 4

- Realizzazione di rilevati provvisorio in destra idraulica per delimitazione dell'area di intervento.
- Rimozione dei rivestimenti di sponda esistenti in lastre di calcestruzzo.

FASE 5

- Esecuzione dei lavori di progetto in destra idraulica.
- Rimozione dei rilevati di estremità.

FASE 6

- Pista di accesso per le lavorazioni in alveo in sinistra idraulica.
- Esecuzione di un ringrosso arginale propedeutico alla rimozione delle palancole.
- Rimozione delle palancole e ringrossi arginali e rampe di cantiere.

COMMITTENTE:
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA:
ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR:
Consorzio Iricov Due

INFRASSTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO
VIADOTTO ALPONE DAL KM 20+569.51 AL KM 20+727.51 - L=158,00 m
INTERFERENZE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE
PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE TAV. 1/2

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
A	I	E	IPZ	P2	VIADOTTI E PONTI	0102	A	1

GENERAL CONTRACTOR: Consorzio Iricov Due
DIRETTORI LAVORI: [Blank]
SCALA: VARIE

PROGETTAZIONE:
Descrizione: Pista di accesso...
Elaborato da: [Blank]
Verificato da: [Blank]
Approvato da: [Blank]
Data: [Blank]

File: [Blank]
Cod. origine: [Blank]

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI. LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE E VIETATA